

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė
1. IAE veiklos saugumo rodikliai				
1.1.	Įmonės darbuotojų, kurių suminė apšvitos dozė viršijo 18 mSv, skaičius	darbuotojų skaičius	ne daugiau nei 0*	0 <u>įvykdyta</u>
1.2.	Pirmo ir aukštesnio lygio pagal INES skalę įvykių skaičius	įvykių skaičius	ne daugiau nei 0*	0 <u>įvykdyta</u>
1.3.	Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius	skaičius per metus	ne daugiau nei 0*	0 <u>įvykdyta</u>
2. IAE energijos išteklių taupymo rodikliai				
2.1.	Elektros energijos sunaudojimas (be naujos statybos objektų) (didėjančia tvarka)	MWh	ne daugiau 90 000*	84 926 <u>įvykdyta</u>
2.2.	Šilumos energijos sunaudojimas (šildymo sezono laikotarpiu, esant vidutinei plus 1,0°C temp.) (didėjančia tvarka)	MWh	ne daugiau 125 000*	108 047 <u>įvykdyta</u>
3. Įmonės veiklos finansiniai rodikliai				
3.1	Pajamas parduodant įmonės pasitikėjimo teise valdomą turtą (didėjančia tvarka)	tūkst. Lt	ne mažiau nei 4 000*	5 114,9 <u>įvykdyta</u>
3.2	Įmonės investicinės veiklos pajamos (didėjančia tvarka)	tūkst. Lt	ne mažiau nei 1 444,7	1 580,4 <u>įvykdyta</u>
4. Technologiniai rodikliai				
4.1	Nesandaraus kuro tvarkymas (įvykdytos nehermetiškų kuro kasečių saugomų A1 ir A2 blokų baseinuose vizualios apžiūros, siekiant nustatyti	vnt.	ne mažiau nei 264	289 <u>įvykdyta</u>

šilumą išskiriančių elementų pažeidimą) (didėjančia tvarka)				
4.2	Įmonės patikėjimo teise valdomo turto išmontavimas pagal 2013 m. IAE eksploatavimo nutraukimo megaprojekto planą-grafiką Nr. DVSeD-0141-1V2 (didėjančia tvarka)	tona	ne mažiau nei 4 850	5 118 <u>įvykdyta</u>
4.3	Skystųjų radioaktyviųjų atliekų bitumavimas (didėjančia tvarka)	m³	ne daugiau nei 250 (220/68) Iš jų 68 m³ už 2012 m sukauptų atliekų perdirbimas	288 (220/68) <u>įvykdyta</u> (viršijimas dėl 2012 m. sukauptų atliekų perdirbimo)
4.4	Skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimas (didėjančia tvarka)	m³	ne mažiau nei 45*	37,11 iš jų 24,7 m³ kietųjų radioaktyviųjų atliekų <u>neįvykdyta</u>
5. Aplinkos apsaugos rodikliai				
5.1	Radioaktyviųjų medžiagų išmetimas į orą (didėjančia tvarka)	Bq	ne daugiau nei 0.4E+14	1,9E+09 <u>įvykdyta</u>
5.2	Radioaktyviųjų medžiagų išleidimas į vandenį (didėjančia tvarka)	Bq	ne daugiau nei 2,0E+E12	6,2E+09 <u>įvykdyta</u>
6. IAE vykdomų projektų įgyvendinimo rodikliai				

6.1 Projekto „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (LPBKS)“ (B1) vykdymas:			<u>įvykdyta</u>
- <i>projekto vykdymas</i>	%	<i>ne mažiau nei 81% (74% pagal naują grafiką)</i>	74%
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	% mėnesių skaičius	<i>ne daugiau nei 79%(58,8 mėn.) ne daugiau nei 96%(71,2 mėn.) – pagal naują grafiką</i>	96% (71,2 mėn.)
6.2 Projekto „Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų saugykla“ (B19-1) vykdymas	-	-	-
6.3 Projekto „Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas“ (B19-2) vykdymas:			<u>neįvykdyta</u>
- <i>projekto vykdymas</i>	%	<i>ne mažiau nei 69%</i>	65%
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	% mėnesių skaičius	<i>ne daugiau nei 0% (0 mėn.)</i>	4% (4 mėn.)
6.4 Projekto „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas (statyba ir priėmimas eksploatuoti) pirmo etapo „Projektavimas. Techninio projekto rengimas“ (B25-1) vykdymas			<u>neįvykdyta</u>
- <i>projekto pirmo etapo vykdymas</i>	%	<i>ne mažiau nei 91%</i>	85%
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	% mėnesių skaičius	<i>ne daugiau nei 20% (8,9 mėn.)</i>	39% (17 mėn.)

<p>6.5 Projekto „Konstrukcijų išmontavimo iš 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų reaktorių šachtų inžineriniai darbai“ (UP01) vykdymas:</p>				<u>įvykdyta</u>
- <i>projekto vykdymas</i>	%	<i>ne mažiau nei 15%</i>	15%	
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	% mėnesių skaičius	<i>ne daugiau nei 10% (25,6 mėn.)</i>	9% (23 mėn.)	
<p>6.6 Projekto „IAE 117/2 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas“ (B9-0(2)) vykdymas. VATESI leidimas atlikti darbus</p>				
- <i>projekto vykdymas</i>	%	-	-	
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	% mėnesių skaičius	-	-	
<p>6.7 Projekto „IAE G2 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas“ (B9-1(2)) vykdymas. Dokumentų skirtų gauti eksploatavimo licencijos 2/2004 galiojimo sąlygų pakeitimą, perdavimas į VATESI</p>				(neįvykdyta III ketvirtyje) <u>įvykdyta</u>
- <i>projekto vykdymas</i>	%	-	100%	
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	% mėnesių skaičius	-	17% (4 mėn.)	
<p>6.8 Projekto „IAE V2 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas“ B9-2(2)) vykdymas:</p>				

- <i>projekto vykdymas</i>	<i>%</i>	<i>ne mažiau nei 4%</i>	-
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	<i>% mėnesių skaičius</i>	<i>0% (0 mėn.)</i>	-
6.9 Projekto „IAE A1 pastato įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas“ B9-3(1)) vykdymas:			<u>įvykdyta</u>
- <i>projekto vykdymas</i>	<i>%</i>	<i>ne mažiau nei 22%</i>	24%
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	<i>% mėnesių skaičius</i>	<i>0% (0 mėn.)</i>	0% (0 mėn.)
6.10 Projekto „D1 bloko įrangos išmontavimo ir deaktyvavimo projekto rengimas“ (B9-7(1)) vykdymas:			
- <i>projekto vykdymas</i>	<i>%</i>	<i>ne mažiau nei 25%</i>	27%
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	<i>% mėnesių skaičius</i>	<i>0% (0 mėn.)</i>	0% (0 mėn.)
6.11 Projekto „Radioaktyviųjų metalinių atliekų apdorojimo komplekso įrengimo 130/2 pastate paruošiamieji darbai“ (B27-1) vykdymas:			<u>įvykdyta</u>
- <i>projekto vykdymas</i>	<i>%</i>	<i>ne mažiau nei 46%</i>	46%
- <i>tikslinio plano vykdymas (vėlavimas)</i>	<i>% mėnesių skaičius</i>	<i>0% (0 mėn.)</i>	0% (0 mėn.)