

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Siektina rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė
1. IAE veiklos saugumo rodikliai				
1.1.	Įmonės darbuotojų, kurių suminė apšvitos dozė viršijo 18 mSv, skaičius	darbuotojų skaičius	ne daugiau nei 0	0 <u>įvykdyta</u>
1.2.	Pirmo ir aukštesnio lygio pagal INES skalę įvykių skaičius	įvykių skaičius	ne daugiau nei 0	0 <u>įvykdyta</u>
1.3.	Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius	skaičius per metus	ne daugiau nei 0	0 <u>įvykdyta</u>
2. IAE energijos išteklių taupymo rodikliai				
2.1.	Elektros energijos sunaudojimas (be naujos statybos objektų)	MWh	ne daugiau 86 500	81 133 <u>įvykdyta</u>
2.2.	Šilumos energijos sunaudojimas (šildymo sezono laikotarpiu, esant vidutinei -0,3°C temp.)	MWh	ne daugiau 120 000	92 702 <u>įvykdyta</u>
3. Įmonės veiklos finansiniai rodikliai				
3.1	Pajamos parduodant įmonės patikėjimo teise valdomą turtą	tūkst. Lt	ne mažiau nei 5 200	6 727 <u>įvykdyta</u>
3.2	Įmonės investicinės veiklos pajamos	tūkst. Lt	ne mažiau nei 840	449 <u>neįvykdyta</u>
4. Įmonės technologiniai rodikliai				
4.1	Nesandaraus kuro tvarkymas (įvykdytos nehermetiškų kuro kasečių saugomų A1 ir A2 blokų baseinuose vizualios apžiūros, siekiant nustatyti šilumą išskiriančių elementų pažeidimą)	vnt.	-	-

4.2	Įmonės patikėjimo teise valdomo turto išmontavimas	tona	ne mažiau nei 5 650	7 188 <u>įvykdyta</u>
4.3	Skystųjų radioaktyviųjų atliekų bitumavimas	m ³	-	-
4.4	Skystųjų radioaktyviųjų atliekų cementavimas	m ³	Ne mažiau nei 150	108,32 <u>neįvykdyta</u>
5. Aplinkos apsaugos rodikliai				
5.1	Radioaktyviųjų medžiagų (su H-3, C-14) išmetimas į orą, kai maksimali leidžiama reikšmė 1,47E+16	Bq	ne daugiau nei 1,6E+14	6,2E+09 <u>įvykdyta</u>
5.2	Radioaktyviųjų medžiagų išleidimas į vandenį, kai maksimali leidžiama reikšmė 8,82E+14	Bq	ne daugiau nei 8,0E+12	5,96E+09 <u>įvykdyta</u>
6. IAE vykdomų projektų įgyvendinimo rodikliai				
6.1	1201 projekto „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla“ (B1) vykdymas:			<u>įvykdyta</u>
	- projekto vykdymas	%	78,3	78,4% <u>įvykdyta</u>
6.2	1202 projekto „Naujasis kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B2)“ vykdymas			

	- <i>projekto vykdymas</i>	%	70,1	70,1% <u>įvykdyta</u>
6.3	1203 projekto „Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (B3/4)“ vykdymas:			
	- <i>projekto vykdymas</i>	%	70,1	70,1% <u>įvykdyta</u>
6.4	1206 projekto „Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas“ (B19-2) vykdymas:			
	- <i>projekto vykdymas</i>	%	65,0	65,0% <u>neįvykdyta</u>
6.5	1207 projekto „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas (B25) vykdymas:			
	- <i>projekto vykdymas</i>	%	17,6	17,6% <u>įvykdyta</u>
6.6	2101 projekto „IAE 1-ojo bloko reaktoriaus įrangos išmontavimas“ (UP01) vykdymas:			
	- <i>projekto vykdymas</i>	%	20,1	20,1% <u>įvykdyta</u>

6.7	2203 projekto „IAE A1 bloko įrangos išmontavimas“ vykdymas:			
	- <i>projekto vykdymas</i>	%	23,1	23,1% <u>įvykdyta</u>
6.8	2205 projekto „IAE V1 bloko įrangos išmontavimas“ vykdymas			
	- <i>projekto vykdymas</i>	%	38,0	-
6.9	2206 projekto „IAE G1 bloko įrangos išmontavimas“ vykdymas:			
	- <i>projekto vykdymas</i>	%	61,5	61,5% <u>įvykdyta</u>
6.10	2207 projekto „IAE D1 bloko įrangos išmontavimas“ vykdymas:			
	- <i>projekto vykdymas</i>	%	54,5	54,5% <u>įvykdyta</u>
6.11	2208 projekto „IAE D0 bloko įrangos išmontavimas“ vykdymas:			
	- <i>projekto vykdymas</i>	%	36,5	86,3% <u>įvykdyta</u>

6.12 2213 projekto „IAE G2 bloko įrangos išmontavimas“ vykdymas

- <i>projekto vykdymas</i>	%	35,1	35,1% <u>įvykdyta</u>
----------------------------	---	-------------	--

6.13 2215 projekto „IAE 117/2 pastato įrangos išmontavimas“ vykdymas:

- <i>projekto vykdymas</i>	%	89,1	85,7 (89,1) <u>įvykdyta</u>
----------------------------	---	-------------	--