



VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

METINĖ VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
ATASKAITA

2020 m. *vasario 6* d. Nr. *At-571 (1.185)*
Visaginas

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	Pirma strateginė kryptis – saugiai ir efektyviai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) eksploatavimą						
	Antra strateginė kryptis – saugiai tvarkyti radioaktyviasias atliekas, užtikrinant, kad ateities kartos nepaveldėtų nepagrįstos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo naštos						
1.	Tikslas (T1) – saugiai įgyvendinti IAE eksploatavimo nutraukimo projektą ir tvarkyti radioaktyviasias atliekas						
1.1.	Tikslo pasiekimo rodiklis (RI) – pirmo ir aukštesnio lygio įvykių pagal tarptautinę branduolinių įvykių skalę skaičius	I ketv.	0	0	100 %	Elektrinės pamainos viršininko operatyvinis žurnalas, 2018-11-26 Nr. 1TPZ-1950(3.178); Įmonės pamainos viršininko operatyviniai žurnalai: 2019-01-29 Nr. 1TPZ-2009(3.181); 2019-04-19 Nr. 1TPZ-2069(3.181); 2019-06-25 Nr. 1TPZ-2107(3.181); 2019-09-11 Nr. 1TPZ-2160(3.181); 2019-11-25 Nr. 1TPZ-2209(3.181).	–
		II ketv.	0	0	100 %		
		III ketv.	0	0	100 %		
		IV ketv.	0	0 <i>Įvykdyta</i>	100 %		
1.1.1.	Priemonė – vykdyti IAE saugai svarbių sistemų ir elementų senėjimo valdymo programą						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis – atlikti sistemų bandymai pagal patvirtintą grafiką</i>	I ketv.	Ketvirtinė ataskaita	Ataskaita Nr. At-1540(3.166)	100 %	IAE objektų ir elementų SVP (senėjimo valdymo programos) vykdymo ataskaita už 2019 metų IV ketvirtį, 2020-01-06 Nr. At-70(2.71).	–
		II ketv.	Ketvirtinė ataskaita	Ataskaita Nr. At-2460(2.71)	100 %		
		III ketv.	Ketvirtinė ataskaita	Ataskaita Nr. At-3535(2.71)	100 %		
		IV ketv.	Ketvirtinė ataskaita	Ataskaita Nr. At-70(2.71) <i>Įvykdyta</i>	100 %		
1.1.2.	Priemonė – vykdyti licencijose nustatytas sąlygas						
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis – licencijose arba technologiniuose reglamentuose nustatytų saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų pažeidimų skaičius</i>	I ketv.	0	0	100 %	Elektrinės pamainos viršininko operatyvinis žurnalas, 2018-11-26 Nr. 1TPZ-1950(3.178); Įmonės pamainos viršininko operatyviniai žurnalai: 2019-01-29 Nr. 1TPZ-2009(3.181); 2019-04-19 Nr. 1TPZ-2069(3.181); 2019-06-25 Nr. 1TPZ-2107(3.181); 2019-09-11 Nr. 1TPZ-2160(3.181); 2019-11-25 1TPZ-2209(3.181).	–
		II ketv.	0	0	100 %		
		III ketv.	0	0	100 %		
		IV ketv.	0	0 <i>Įvykdyta</i>	100 %		
1.2.	Priemonė – gauti pirmojo ir antrojo energijos blokų eksploatavimo nutraukimo licenciją (planuojama 2022 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis – patvirtintas naujas GENP leidimas</i>	IV ketv.	EM įsakymas	<i>Neįvykdyta (Vykdoma)</i>	91 %	Raštas į VATESI, AM, SAM, EM, SADM „Dėl atnaujinto galutinio eksploatavimo nutraukimo plano“, 2019-04-19 Nr. JS-2271(3.2); VATESI raštas „Dėl atnaujinto Galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano“, 2019-07-10 Nr. IG-3796; AM raštas „Dėl Galutinio eksploatavimo nutraukimo	<i>Pastaba.</i> Šiuo metu GENP suderintas su SAM, AM ir SADM. Gruodžio mėn. gautos VATESI pastabos 2-jai versijai. Užtruko dokumento derinimas su VATESI.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
						plano“, 2019-07-13 Nr. ĮG-3631. EM preliminarios pastabos, gautos 2019 m. rugsėjo 5 d. el. paštu.	
1.3.	Priemonė –vykdyti Maišiagalos saugyklos infrastruktūros priežiūrą						
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis</i> – incidentų Maišiagalos saugykloje, susijusių su objekto fizine sauga, skaičius	I ketv.	0	0	100 %	FSOS 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-06 Nr. At-39(2.36E)	–
		II ketv.	0	0	100 %		
		III ketv.	0	0	100 %		
		IV ketv.	0	0 <i>Įvykdyta</i>	100 %		
2.	Tikslas (T2) – efektyviai įgyvendinti IAE eksploatavimo nutraukimo projektą ir tvarkyti radioaktyviuosius atliekas						
	<i>Tikslo pasiekimo rodikliai:</i>						
2.1.	Rodiklis (R2) – Megaprojekto bendrasis plano vykdymo indeksas (SPI), santykinis dydis	I ketv.	≥ 0,9	0,92	100 %	VPS 2019 m. IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-23 Nr. At-435 (2.56). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
		II ketv.	≥ 0,9	0,92	100 %		
		III ketv.	≥ 0,9	0,91	100 %		
		IV ketv.	≥ 0,9	0,91 <i>Įvykdyta</i>	100 %		
2.2.	Rodiklis (R3) – Megaprojekto bendrasis kainos vykdymo indeksas (CPI), santykinis dydis	I ketv.	≥ 0,9	1,03	100 %		–
		II ketv.	≥ 0,9	1,03	100 %		
		III ketv.	≥ 0,9	1,03	100 %		
		IV ketv.	≥ 0,9	1,03 <i>Įvykdyta</i>	100 %		
3.	Tikslas (T3) – užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą						
	<i>Tikslo pasiekimo rodikliai:</i>						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
3.1.	Rodiklis (R4) – įmonės darbuotojų, kurių suminė apšvitos dozė viršijo ribinę (≤ 18 mSv), skaičius	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	0 0 0 0	0 0 0 0 <i>Įvykdyta</i>	100 % 100 % 100 % 100 %	RST 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-13 Nr. At-246(2.15E). (Rodiklio reikšmė registruojama AIDKS duomenų bazėje)	–
3.2.	Rodiklis (R5) – sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl darbdavio kaltės, skaičius	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	0 0 0 0	0 0 0 0 <i>Įvykdyta</i>	100 % 100 % 100 % 100 %	DS ir SS 2019 m. IV ketv. VI Ignalinos AE veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 m. priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-03 Nr. At-21 (2.23E).	–
4.	Tikslas (T4) – užtikrinti aplinkos apsaugą						
	Tikslo pasiekimo rodikliai:						
4.1.	Rodiklis (R6) – į atmosferą pašalintų radionuklidų (su H-3, C-14) aktyvumas (maksimali leidžiama reikšmė $2,4 \times 10^{15}$ Bq), ne daugiau nei	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	6×10^{13} Bq $1,2 \times 10^{14}$ Bq $1,8 \times 10^{14}$ Bq $2,4 \times 10^{14}$ Bq	$4,8 \times 10^8$ Bq $2,6 \times 10^9$ Bq $2,9 \times 10^9$ Bq $5,5 \times 10^9$ Bq <i>Įvykdyta</i>	100 % 100 % 100 % 100 %	Raštai „Dėl ataskaitų siuntimo“: 2018-02-07 Nr. JS-736(7.9); 2018-03-13 Nr. JS-1423(7.9); 2018-04-12 Nr. JS-2122(7.9); 2019-05-09 Nr. JS-2596(7.9); 2019-06-11 Nr. JS-3256(7.9); 2019-07-10 Nr. JS-3856(7.9); 2019-08-09 Nr. JS-4431(7.9); 2019-09-12 Nr. JS-4984(7.9); 2019-10-15 Nr. JS-5585(7.9); 2019-11-12 Nr. JS-6067(7.9); 2019-12-11 Nr. JS-6602(7.9); 2020-01-09 Nr. JS-143(7.9).	–
4.2.	Rodiklis (R7) – į vandenį pašalintų radionuklidų aktyvumas (maksimali leidžiama reikšmė $1,7 \times 10^{14}$ Bq), ne daugiau nei	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	4×10^{12} Bq 8×10^{12} Bq $1,2 \times 10^{13}$ Bq $1,6 \times 10^{13}$ Bq	$2,1 \times 10^{10}$ Bq $3,2 \times 10^{10}$ Bq $5,1 \times 10^{10}$ Bq $6,3 \times 10^{10}$ Bq <i>Įvykdyta</i>	100 % 100 % 100 % 100 %		–
4.3.	Priemonė – vykdyti Maišiagalos saugyklos aplinkos stebėsenos monitoringą						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis</i> – atlikta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinė stebėseną pagal patvirtintą aplinkos radiologinio monitoringo programą	IV ketv.	100 %	100 % <i>Įvykdyta</i>	100 %	Tričio ir anglies koncentracijų matavimo žurnalas: 2016-03-01 Nr. 5AAZ-403(7.108) (galioja iki 2019-09-10); Skysčių scintiliacijos analizatoriumi tricarb 3100 tr beta radioaktyviųjų nuklidų matavimų žurnalas, 2019-09-13 Nr. 5AAZ-850(7.108); Aplinkos vandens mėginių ėmimo, ruošimo ir perdavimo matuoti registracijos žurnalas (Maišiagala), 2019-03-29 Nr. 5AAZ-790(7.108).	<i>Pastabos:</i> 1. Radiologinė stebėseną vykdoma pagal Radiologinio aplinkos monitoringo programą, 2018-07-19 Nr. EPg-78(3.254) 2. IV ketvirčio rodiklis vertinamas kaip įvykdytas 100 %.
5.	Tikslas (T5) – užtikrinti terminų vykdymą						
5.1.	<i>Tikslo pasiekimo rodiklis (R8)</i> – kritinio kelio rezervo indeksas (CPLI), santykinis dydis	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1	1 1 1 1 <i>Įvykdyta</i>	100 % 100 % 100 % 100 %	VPS 2019 m. IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-23 Nr. At-435 (2.56). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.	Tikslas (T6) – pasiekti numatytus rezultatus						
	<i>Tikslo pasiekimo rodikliai:</i>						
6.1.	<i>Rodiklis (R9)</i> – bendras išmontuotos įrangos kiekis (liko 107936 t, iš viso 157648 t), ne mažiau nei	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	827 t 2230 t 3495 t 5483 t	1102,635 t 2258,660 t 3842,970 t 5 904,661 t <i>Įvykdyta</i>	133 % 101 % 110 % 108 %	IPPV 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-363(2.63E). Administracijos vadovybės posėdžio protokolai, 2020-01-16 Nr. ĮPr-4. (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	<i>Pastaba.</i> Iš 5 904,661 t išmontuota įrangos –5 895,971 t (įskaitant metalo konstrukcijas bei gelžbetonį – 1 440,092 t) ir perkelta įrangos – 8,690 t.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
6.1.1.	Uždavinys – užtikrinti išankstines sąlygas IAE eksploatavimo nutraukimui						
6.1.1.1.	Priemonė – atlikti inžinerinį inventorizavimą (priemonė bus įvykdyta 2021 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis – inventorizuota stebimojoje ir kontroliuojamojoje zonose, ne mažiau nei</i>	II ketv. IV ketv.	995 t 1910 t	1107 t 2810 t <i>įvykdyta</i>	111 % 147 %	2019 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. inžinerinės inventorizacijos ataskaitos: 2019-02-05 Nr. At-599(15.87.1); 2019-03-05 Nr. At-934(15.87.1); 2019-04-03 Nr. At-1309(15.87.1); 2019-04-30 Nr. At-1633(15.87.1); 2019-06-04 Nr. At-2013(15.87.1); 2019-07-04 Nr. At-2418(15.87.1); 2019-08-01 Nr. At-2784(15.87.1); 2019-09-03 Nr. At-3117(15.87.1); 2019-10-03 Nr. At-3447(15.87.1); 2019-11-05 Nr. At-3888(15.87.1); 2019-12-03 Nr. At-4187(15.87.1); 2019-12-31 Nr. At-4494(15.87.1).	–
6.1.1.2.	Priemonė – atlikti radiologinį apibūdinimą (priemonė bus įvykdyta 2038 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Atliktas 2-ojo bloko reaktoriaus perkrovimo mašinos radiologinis apibūdinimas	III ketv.	Ataskaita	Įvykdyta	100 %	A2 bloko krovimo mašinos ir krovimo komplekso radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita, 2019-09-30 Nr. PD-25(19.54).	<i>Pastaba.</i> Radiologinis apibūdinimas atliktas pagal radiologinių tyrimų programą, DVSeD-2310-32V1, 2015-05-27 Nr. EPg-60(3.254).
	2. Atliktas 2-ojo bloko reaktoriaus elementų radiologinis apibūdinimas	III ketv.	Ataskaita	Įvykdyta	100 %	2-ojo energijos bloko reaktoriaus komunikacijų radiologinių tyrimų ataskaita, 2019-04-02 Nr. PD-7(19.54); 2-ojo energijos bloko metalo konstrukcijų radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita, 2019-06-27	<i>Pastaba.</i> Radiologiniai tyrimai atlikti pagal 2-ojo energijos bloko reaktoriaus radiologinių tyrimų programą, DVSeD-2310-36v1, 2018-05-10 Nr. PD-2(19.54).

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
						Nr. PD-17(19.54); 2-ojo energijos bloko grafito klijinio radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita, 2019-07-31 Nr. PD-20(19.54); 2-ojo energijos bloko reaktoriaus šachtos smėlio papildomų radiologinių tyrimų atlikimo ataskaita, 2019-08-05 Nr. PD-21(19.54).	
	3. Nustatytas V2 bloko nuklidinis vektorius	III ketv.	Suderinta VATESI ataskaita	Įvykdyta	100 %	V2 bloko įrangos išmontavimo atliekų nuklidinių vektorių nustatymo ataskaita, 2019-09-30 Nr. PD-26(19.54).	<i>Pastaba.</i> Nuklidiniai vektoriai nustatyti pagal V2 bloko įrangos nuklidinio vektoriaus nustatymo radiologinių matavimų programą, 2018-03-21 Nr. EPg-24(3.255).
6.1.2.	Uždavinys – atlikti su RBMK tipo reaktoriaus veikla susijusių sistemų ir įrenginių dezaktyvavimo ir izoliavimo darbus						
6.1.2.1.	Priemonė – atlikti sistemų ir įrenginių izoliavimą (priemonė bus įvykdyta 2036 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis</i> – izoliuojamų sistemų skaičius, ne mažiau nei	IV ketv.	3 pilnai izoliuota	3 pilnai izoliuota <i>Įvykdyta</i>	100 %	Izoliavimo darbų atlikimo aktai: 2019-10-01 Nr. VAK-4353(3.264), 2019-10-10 Nr. VAK-4468(3.264), 2019-10-31 Nr. VAK-4802(3.264), 2019-10-31 Nr. VAK-4803(3.264), 2019-11-11 Nr. VAK-4901(3.264), 2019-11-19 Nr. VAK-5004(3.264), 2019-11-20 Nr. VAK-5035(3.264), 2019-11-27 Nr. VAK-5143(3.264), 2019-12-12 Nr. VAK-5355(3.264), 2019-12-17 Nr. VAK-5413(3.303), 2019-12-18 Nr. VAK-5433(3.264), 2019-12-19 Nr. VAK-5484(3.264), 2019-12-27 Nr. VAK-5555(3.264), 2019-12-27 Nr. VAK-5556(3.264), 2019-12-30 Nr. VAK-5568(3.264). Darbų izoliavimo aktai 2019 m.	<i>Pastaba.</i> Pagal 2020-01-06 aktą Nr. VAK-21(3.190) iš viso izoliuoti 14074 elementai (objektai).

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdy- mo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
						sausio – rugsėjo mėn. laikotarpyje nurodyti ankstesnėse ataskaitose.	
6.1.3.	Uždavinys – parengti IAE reaktoriaus ir kitų technologinių įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją						
6.1.3.1.	Priemonė – parengti UP01 projekto (Pirmojo bloko reaktoriaus įrenginio išmontavimas) R1, R2 zonos (reaktoriaus viršutiniai ir apatiniai vamzdynai) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2019 m., planuota 2016 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Suderinti su VATESI TP ir SAA	IV ketv.	VATESI raštas	<i>Neįvykdyta</i>	80 %	Dėl į VATESI komentarų atsakymų parengimo į 2101 projekto TP ir SAA priemonių planas, 2019-04-16 Nr. MndPI-324(15.28.4); Raštas į VATESI „Dėl papildytų R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo technologinio projekto ir saugos analizės ataskaitos“, 2019-05-30 Nr. IS-3066(3.2); VATESI raštas „Dėl Ignalinos AE atsakymų į VATESI pastabas R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo technologiniam projektui ir saugos analizės ataskaitai“, 2019-06-18 Nr. IG-3348(3.2); Raštas į VATESI „Dėl įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo iš darbo zonų R1 ir R2 technologinio projekto ir saugos analizės ataskaitos siuntimo“, 2019-11-28, IS-6349(3.2); 2019 metų IV ketvirčio 2101	<i>Pastaba.</i> VATESI projekto derinimą vykdė kartu su A1 bloko nuklidinio vektoriaus ataskaitos derinimu - rengiant dokumentus, kelis kartus buvo perskaiciuoti duomenys atliekų srautams. Perskaiciuoti reikėjo, nes rengiant TP/SAA, buvo naudojami išankstinės ataskaitos duomenys apie A1 bloko nuklidinių vektorių, kurie derinimo proceso metu keitėsi tiek dėl deklaruojamų nuklidų kiekio, tiek dėl R1/R2 zonų nuklidinių vektorių skaičiaus. Prieš rengiant paskutinę TP/SAA versiją, du kartus buvo atliktas atliekų srautų ir lygiavertės dozės galios (LDG) perskaiciavimas dėl nuklidinio vektoriaus ataskaitos pakeitimų. Rengiant atsakymus į VATESI komentarus - RSS

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
						projekto eigos ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-363(2.63E).	personalo trūkumas, VISIPLAN programinės įrangos licencijų trūkumas (IAE yra tik viena licencija šiai programinei įrangai. Šiuo metu perkama dar viena licencija.).
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 0,51 CPI – 1,07 <i>Neįvykdyta</i>	70 %	(Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	(žr. 6.1.3.1.1 p.).
6.1.3.2.	Priemonė – parengti UP01/R3+RWISF projekto (1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos (reaktoriaus aktyvioji zona ir biologinė apsauga) išmontavimas, įskaitant abiejų blokų reaktorių atliekų saugyklos įrengimą) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2027 m., planuota 2020 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Suderinta su CPVA techninė specifikacija reaktoriaus išmontavimo varianto parinkimo ir PAVA rengimo paslaugai pirkti (planuota 2018 m.)	II ketv.		Įvykdyta pavėluotai	100 % (II ketv. – 50%; III ketv. - 65%)	IPPV 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-363(2.63E). VATESI raštas „Dėl reaktorių zonų R3 išmontavimo inžinerinių-konsultacinių paslaugų pirkimo“, 2019-11-15 Nr. ĮG-6207. R3D.01 priežiūros komiteto pasitarimo protokolas, 2020-01-23 Nr. PPr-59(15.28.10).	<u>Pastaba.</u> Išankstinis informacinis skelbimas apie : https://cvpp.eviesiejiipirkimai.lt/Notice/Details/2019-698755 https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:525481-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	2. Paskelbtas konkursas reaktoriaus išmontavimo varianto parinkimo ir PAVA rengimo paslaugai vykdyti (planuota 2018 m.)	II ketv.		<i>Neįvykdyta</i>	80 %		<i>Pastaba.</i> • neparengti pirkimo dokumentai • neaiškus sprendimų priėmimo mechanizmas • nėra veikiančios pirkimo komisijos
	3. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	II ketv.	≥ 0,8	SPI – 1,00 CPI – 1,00 Įvykdyta	100 %	(Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.1.3.3.	Priemonė – parengti A1 bloko (reaktoriaus ir jo sistemų patalpos) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2020 m., planuota 2016 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Gautas VATESI leidimas perkrovimo mašinos išmontavimui	II ketv.	VATESI leidimas	Įvykdyta	100 %	VATESI raštas „Dėl krovimo mašinos išmontavimo A1 bloke (2203 projektas)“, 2019-04-30 Nr. JG-2250. VATESI leidimas yra gautas VATESI raštas Nr. (14.9-42)22.1-310 (LAE reg. Nr. JG-2250).	–
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	II ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,98 CPI – 0,86 Įvykdyta	100 %	(Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.1.3.4.	Priemonė – parengti A2 bloko (reaktoriaus ir jo sistemų patalpos) ir V2 bloko (reaktoriaus dujų kontūro ir specialiosios ventiliacijos sistemos patalpos) išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2022 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1. Parengtas ir pateiktas derinti VATESI išmontavimo paruošiamųjų darbų projektas	IV ketv.	Raštas VATESI	Raštas VATESI Nr. JS-6742(3.2) įvykdyta įvykdyta	100 %	2019 metų IV ketvirčio 2210 projekto eigos ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-290(15.94.2). Raštas VATESI „Dėl atliekų tvarkymo barų įrengimo 101/2 pastate (2210 projektas)“, 2019-12-18 Nr. JS-6742(3.2).	–
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	≥ 0,8	SPI – 1,18 CPI – 7,64 įvykdyta	100 %	(Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.1.4.	Uždavinys – išmontuoti IAE reaktorius ir su jų veikla susijusius technologinius įrenginius ir sistemas						
6.1.4.1.	Priemonė – išmontuoti 1-ojo bloko R1 (R1 ir R2 zonos) (iš viso 2246 t) (priemonė bus įvykdyta 2024 m.)						
	Priemonės įvykdymo rodikliai:						
	1. Išmontuota įrangos, ne mažiau nei	IV ketv.	11 t	19,941 t įvykdyta	100 %	IPPV 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-363(2.63E). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	–
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,51 CPI – 1,07 Neįvykdyta	82 %	2019 metų IV ketvirčio 2101 projekto eigos ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-363(2.63E). Administracijos vadovybės posėdžio protokolas, 2020-01-16 Nr. ĮPr-4. (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	SPI mažėjimas dėl: • projekto etapo „Projektavimas“ vykdymo uždelimo; • MOD-14-00-1317 modifikacijos įgyvendinimo (darbų apimtys didinimas); • medžiagų ir įrangos pirkimo paruošiamiesiems darbams uždelimo.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
6.1.4.2.	Priemonė – išmontuoti A1 bloko (reaktoriaus ir jo sistemų patalpos) įrangą (liko 17148 t, iš viso 17658 t) (priemonė projekto apimtyje bus įvykdyta 2035 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Išmontuota įrangos, ne mažiau nei	IV ketv.	520 t	524,238 t <i>įvykdyta</i>	101%	IPPV 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-363(2.63E). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	–
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,80 CPI – 1,01 <i>įvykdyta</i>	100 %	2019 metų IV ketvirčio 2203 projekto eigos ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-327(15.85.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.1.4.3.	Priemonė – išmontuoti D2 bloko (valdymo, elektros įrangos ir deaeratorių patalpos) įrangą (liko 8058 t, iš viso 8760 t). (Priemonė projekto apimtyje bus įvykdyta 2022 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Išmontuota įrangos, ne mažiau nei	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	257 t 527 t 797 t 1067 t	327,311 585,129 t 919,931 t 1261,653 t <i>įvykdyta</i>	127 % 111 % 115 % 118 %	IPPV 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-327(15.85.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	I ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 0,96 CPI – 1,00	100 %	2019 metų IV ketvirčio 2214 projekto eigos ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-291(15.89.1). Administracijos vadovybės posėdžio protokolas, 2020-01-16 Nr. ĮPr-4. (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
		II ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 0,93 CPI – 0,98	100 %		
		III ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 0,98 CPI – 0,99	100 %		
		IV ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 0,99 CPI – 0,99 <i>Įvykdyta</i>	100 %		
6.1.4.4.	Priemonė – išmontuoti G1 bloko (turbinų ir generatorių su pagalbinėmis sistemomis patalpos) įrangą (liko 5349 t, iš viso 23915 t) (priemonė projekto apimtyje bus įvykdyta 2019 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Išmontuota įrangos, ne mažiau nei	I ketv.	140 t	214,631 t	153 %	IPPV 2019 metų II ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2019-07-15 Nr. At-2590(2.63E). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	–
		II ketv.	280 t	370,040 t <i>Įvykdyta</i>	132 %		
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	I ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 0,95 CPI – 1,03	100 %	2019 metų birželio mėnesio 2206 projekto eigos ataskaita, 2019-07-18 Nr. At-2622(15.25.3). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
		II ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 0,94 CPI – 1,03 <i>Įvykdyta</i>	100 %		
6.1.4.5.	Priemonė – išmontuoti G2 bloko (turbinų ir generatorių su pagalbinėmis sistemomis patalpos) įrangą (liko 9938 t, iš viso 25639 t) (priemonė projekto apimtyje bus įvykdyta 2021 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1. Išmontuota įrangos (tame skaičiuje metalo konstrukcijų ir gelžbetonio – 556 t), ne mažiau nei	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	430 t 1300 t 2170 t 3037 t	456,125 t 904,259 t 1771,346 t 3 040,932 t <i>Įvykdyta</i>	106 % 70 % 82 % 100 %	IPPV 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-327(15.85.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	<i>Pastaba.</i> Iš 3 040,932 t išmontuota įrangos – 1 600,840 t bei metalo konstrukcijų ir gelžbetonio – 1 440,092 t.
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8	SPI – 1,03 CPI – 1,05 SPI – 1,01 CPI – 1,03 SPI – 0,99 CPI – 1,01 SPI – 0,98 CPI – 1,00 <i>Įvykdyta</i>	100 % 100 % 100 % 100 %	2019 metų IV ketvirčio 2213 projekto eigos ataskaita, 2020-01-20 Nr. At-397(15.81.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.1.4.6.	Priemonė – išmontuoti D1 bloko (valdymo, elektros įrangos ir deaeratorių patalpos) įrangą (liko 3920 t, iš viso 8472 t) (priemonė bus įvykdyta 2019 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Išmontuota įrangos, ne mažiau kaip	II ketv.	38 t	197,062 t <i>Įvykdyta</i>	519 %	IPPV 2019 metų II ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2019-07-15 Nr. At-2590(2.63E). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	II ketv.	> 0,8	SPI – 0,99 CPI – 0,97 Įvykdyta	100 %	2019 metų birželio mėnesio 2207 projekto eigos ataskaita, 2019-07-18 Nr. At-2623(15.86.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.1.4.7.	Priemonė – išmontuoti įrangą stebimojoje zonoje (liko 12778 t, iš viso 18340 t) Visas kiekis neinventorizuotas (priemonė bus įvykdyta 2034 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Išmontuota įrangos, ne mažiau nei	II ketv. III ketv. IV ketv.	85 t 210 t 470 t	150,256 t 313,799 t 470,500 t Įvykdyta	177 % 149 % 100 %	2019 metų IV ketvirčio 2201 projekto eigos ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-328(15.92.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	–
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	II ketv. III ketv. IV ketv.	≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8	SPI – 0,97 CPI – 1,12 SPI – 0,99 CPI – 1,10 SPI – 0,96 CPI – 1,10 Įvykdyta	100 % 100 % 100 %	2019 metų IV ketvirčio 2201 projekto eigos ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-328(15.92.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.1.4.8.	Priemonė – atlikti I-ojo bloko objektų nugriovimą (priemonė bus įvykdyta 2038 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Išmontuota infrastruktūros įrangos (iš viso 17095 t), ne mažiau nei	IV ketv.	10 t	11,605 t Įvykdyta	116 %	IPPV 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-328(15.92.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 0,01 CPI – 0,13 <i>Neįvykdyta</i>	8 %	IPPV 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-328(15.92.I). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	<i>Pastaba.</i> SPI ir CPI mažėjimo priežastys – projekto darbų vykdymo vėlavimas (inžinerinių tyrimų ir PKTD rengimų darbai pristabdyti nuo 2018 m. liepos 1 d. dėl kvalifikuotų darbuotojų (darbo išteklių stokos). Šiuo metu atliekami tik D1 ir G1 blokų sąlyginai neradioaktyvios elektros įrangos išmontavimo darbai.
6.1.5.	Uždavinys – parengti nereikalingų technologinių pastatų ir statinių nugriovimo projekcinę dokumentaciją						
6.1.5.1.	Priemonė – atlikti galerijos rekonstrukcijos darbus, siekiant pasiruošti 129 pastato griovimui (priemonė bus įvykdyta 2022 m., planuota 2018 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Priimtas sprendimas dėl 174V galerijos rekonstrukcijos vykdymo būdu	III ketv.	Priimtas sprendimas	Įvykdyta	100 %	Administracijos vadovybės (2019-07-16) posėdžio protokolai, 2019-07-23 Nr. ĮPr-118(1.161); IPPV 2019 metų III ketvirčio IAE veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2019-10-15 Nr. At-3704(2.63E).	<i>Pastaba.</i> Šis rodiklis, jo įvykdymo terminas ir jo vertinimo reikšmė pakeisti pagal EM raštą, 2019-09-18 Nr. ĮS-5087(1.188).

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	2. Pasirašyta sutartis 129 pastato griovimo techniniam projektui parengti	IV ketv.	Pasirašyta sutartis	<i>Įvykdyta</i>	100 %	2019 metų IV ketvirčio 2306 projekto eigos ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-300(2.57). VĮ Ignalinos atominės elektrinės 129 pastato griovimo, apsaugos perimetro ir 130 pastato rekonstravimo projektavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, 2019-12-02 Nr. PSt-292(13.67).	–
	3. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	III ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,08 CPI – 1,26	54 %	2019 metų IV ketvirčio 2306 projekto eigos ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-300(2.57). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje).	<i>Pastaba.</i> Užsitęsęs 174V galerijos rekonstrukcijos darbo projekto rengimo ir statybos darbų atlikimo sutarties pasirašymas (<i>planuota 2017 m.</i>).
		IV ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,08 CPI – 1,26 <i>Neįvykdyta</i>	54 %		
6.1.5.2.	Priemonė – parengti pastatų ir statinių nugriovimo už stebimosios zonos ribų projekcinę dokumentaciją (priemonė bus įvykdyta 2034 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Pasirašyta 02, 03, 31G, 77 pastatų bei 22 šilumos punkto griovimo darbų projekto rengimo sutartis	IV ketv.	Pasirašyta sutartis	<i>Įvykdyta</i>	100 %	2019-12-18 pasirašytos 2 sutartys: 1. Neypatingųjų statinių griovimo darbų, su projektavimo paslaugomis, viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PSt-308(3.68) – 02; 22; 63; 31G; 496A; 496B; 496V; 575 past. 2. Ypatingųjų statinių griovimo darbų, su projektavimo paslaugomis, viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PSt-3098(3.68)- 03; 04; 77 past.	–
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,91 CPI – 0,98 <i>Įvykdyta</i>	100 %	(Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
6.2.	Rodiklis (R10) – į laikinąją saugyklą perkeltų panaudoto branduolinio kuro konteinerių skaičius (liko – 104 vnt., iš viso – 190 vnt., bus įvykdyta 2022 m.), ne mažiau nei	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	10 konteinerių 20 konteinerių 30 konteinerių 40 konteinerių	12 konteinerių 26 konteineriai 38 konteineriai 49 konteineriai <i>įvykdyta</i>	120 % 130 % 127 % 123 %	2019 m. IV ketv. darbų su konteineriu CONSTOR RBMK-1500/M2 atlikimo aktai: 2019-10-03 Nr. VAK-4401(3.264); 2019-10-10 Nr. VAK-4479(3.264); 2019-10-15 Nr. VAK-4522(3.264); 2019-10-28 Nr. VAK-4718(3.264); 2019-11-06 Nr. VAK-4855(3.264); 2019-11-18 Nr. VAK-4971(3.264); 2019-11-21 Nr. VAK-5055(3.264); 2019-11-28 Nr. VAK-5147(3.264); 2019-12-05 Nr. VAK-5253(3.264); 2019-12-11 Nr. VAK-5317(3.264); 2019-12-18 Nr. VAK-5434(3.264); 2020-01-02 Nr. VAK-5(3.264). Darbų atlikimo aktai 2019 m. sausio – rugsėjo mėn. laikotarpiui nurodyti ankstesnėse ataskaitose.	–
6.2.1.	Priemonė – įvykdyti projektą „Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (B1)“ (priemonė bus įvykdyta 2021 m., saugyklos pramoninis eksploatavimas pradėtas 2017 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Pradėtas pažeisto kuro tvarkymo įrangos montavimas 1-ajame bloke	III ketv.	Aktas	įvykdyta	100 %	Techninio priėmimo aktai: 2019-08-22 Nr. VAK-3488(3.303); 2019-09-03 Nr. VAK-3710(3.303).	–
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	III ketv. IV ketv.	≥ 0,8 ≥ 0,8	SPI – 1,03 CPI – 0,90 SPI – 1,00 CPI – 0,86 <i>įvykdyta</i>	100 % 100 %	2019 metų IV ketvirčio 1201 projekto eigos ataskaita, 2020-01-23 Nr. At-430(2.62). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
6.3.	Rodiklis (R11)¹ – bendras galutinai apdorotų radioaktyviųjų atliekų kiekis be pakuotės (liko 102607 m ³ , iš viso 131663 m ³), ne mažiau nei	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	1000 m ³ 2752 m ³ 4850 m ³ 8041 m ³	1804,074 m ³ 3259,174 m ³ 5001,45 m ³ 6934,76 m ³ <i>Neįvykdyta</i>	129 % 117 % 103 % 86,24 %	RATT 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-10 Nr. At-228(2.51); (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje).	<u>Pastabos:</u> 1. Nenupirktos statinės, nepradėta B234 pramoninė eksploatacija. 2. Rodiklio reikšmė apskaičiuota pagal 2018-08-22 gamybinio pasitarimo protokolo, 2018-09-03 Nr.PPr-834(1.170), sprendimą. 3. Šio rodiklio vertinimo reikšmė pakeista pagal EM įsakymą, 2019-12-23 Nr. 1-340 (2019-12-31 Nr. JG-6961).
6.3.1.	Priemonė – apdoroti radioaktyviąsias atliekas						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Galutinai apdorota kietųjų radioaktyviųjų atliekų:						
	1.1. A klasės radioaktyviųjų atliekų 15,5% (iš viso liko apie 65201 m ³ , iš viso apie 73137 m ³) (pabaiga – 2038 m.), ne mažiau nei	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	500 m ³ 1400 m ³ 1900 m ³ 3405 m ³	827,36 m ³ 1499,13 m ³ 2275,45 m ³ 3046,65 m ³ <i>Neįvykdyta</i>	165 % 107 % 120 % 89,47 %	RATT 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-10 Nr. At-228(2.51); (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje, įskaitant jonitines dervas).	<u>Pastaba:</u> 1. Ryšium su užstrukusiu A1 bloko nuklidinio vektoriaus ataskaitos derinimu su VATESI, radioaktyviosios atliekos nėra apdorojamos. 2. 2101 projekto atliekų išmontavimo ir apdorojimo darbų pradžios perkėlimas iš 2019-02-04 į 2020-04-02.
	1.2. B ir C klasių radioaktyviųjų atliekų 6,2 % (iš viso apie 8407 m ³) (pabaiga – 2038 m.), ne mažiau nei	III ketv. IV ketv.	200 m ³ 523 m ³	0 m ³ 164,77 m ³ <i>Neįvykdyta</i>	0 % 31,5 %	RATT 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo	<u>Pastaba.</u> Nepradėta B234 pramoninė eksploatacija.

¹ Rodiklio reikšmė apima 0, A, B, C ir D klasių galutinai apdorotų radioaktyviųjų atliekų kiekius (be pakuotės).

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1.3. D ir E klasių radioaktyviųjų atliekų 7,3 % (iš viso apie 1008 m ³) (pabaiga – 2038 m.), ne mažiau nei	IV ketv.	74 m ³	20,43 m ³ <i>Neįvykdyta</i>	27,6 %	2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-10 Nr. At-228(2.51); IPPV 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-328(15.92.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ DMSD duomenų bazėje)	<i>Pastaba.</i> Nepradėta B234 pramoninė eksploatacija.
6.4.	Rodiklis (R12) – atliekų, patalpintų į tarpines saugyklas ir atliekynus, kiekis su pakuote (liko 111898 m ³ , iš viso 146000 m ³), ne mažiau nei	III ketv. IV ketv.	28,4 m ³ 128,4 m ³	0 m ³ 44,94 m ³ <i>Neįvykdyta</i>	0 % 35 %	RATT 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-10 Nr. At-228(2.51).	<i>Pastabos:</i> 1. Priežastis ta pati, kaip nurodyta šios ataskaitos 6.3. punkte. 2. Šio rodiklio vertinimo reikšmė pakeista pagal EM įsakymą, 2019-12-23 Nr. I-340 (2019-12-31 Nr. ĮG-6961).
6.4.1.	Priemonė – saugiai perkelti radioaktyvias atliekas į saugyklas ir atliekynus						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1.1. patalpinta į saugyklas B ir C klasių kietųjų radioaktyviųjų atliekų 0,58 % (iš viso apie 22080 m ³)	III ketv. IV ketv.	28,4 m ³ 128,4 m ³	0 m ³ 44,94 m ³ <i>Neįvykdyta</i>	0 % 35 %	RATT 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-10 Nr. At-228(2.51).	<i>Pastabos:</i> 1. Priežastis ta pati, kaip nurodyta šios ataskaitos 6.3. punkte. 2. Šio rodiklio vertinimo reikšmė pakeista pagal EM įsakymą, 2019-12-23 Nr. I-340 (2019-12-31 Nr. ĮG-6961).
6.4.2.	Uždavinys – pastatyti saugyklas ir atliekynus radioaktyviųjų atliekų saugojimui						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
6.4.2.1.	Priemonė – įvykdyti B19/2 projektą (Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekynas) (pirmoji atliekų patalpinimo kampanija – 2020 m., planuota 2018 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Parengtas pagrindas atliekyno plokštei	II ketv.	Atliktų darbų aktas	Įvykdyta	100 %	Statybos darbų žurnale Nr. 1 Tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūros aktai: 2019-04-25 aktas Nr. 1 (Pirmas modulis), 2019-07-02 aktas Nr. 2 (Antras modulis), 2019-07-02 aktas Nr. 3 (Trečias modulis). PVT 2019 metų II ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2019-07-16 Nr. At-2602(2.62).	<i>Pastaba.</i> Rodiklis įvertintas kaip įvykdytas.
	2. Atliekyno betoninės plokštės įrengimas	IV ketv.	Atliktų darbų aktas	Įvykdyta	100 %	Statybų darbų žurnale 2019 m. gruodžio 9 d. padaryti įrašai įrodantys konstrukcijų priėmimą. PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-3380(2.62).	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	3. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	II ketv. IV ketv.	$\geq 0,8$ $\geq 0,8$	SPI – 1,12 CPI – 1,06 SPI – 1,18 CPI – 1,05 <i>Įvykdyta</i>	100 % 100 %	2019 metų birželio mėnesio 1206 projekto eigos ataskaita, 2019-07-23 Nr. At-2687(2.62). 2019 metų IV ketvirčio 1206 projekto eigos ataskaita, 2020-01-22 Nr. At-412(2.62). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje).	–
6.4.2.2.	Priemonė – įvykdyti B2 projektą (Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas) (komplekso pramoninės eksploatacijos pradžia – 2019 m., planuota 2018 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Suderinta su VATESI atnaujinta IM2 ir IM3 galutinė SAA (planuota 2018 m.)	II ketv.	VATESI raštas	<i>Neįvykdyta</i>	95 %	PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-338(2.62).	„Karštieji“ bandymai, vykdomi pagal išplėstinę programą, 2018-05-14 Nr. EPg-57(3.255), užbaigti. Atlikti darbai, susiję su G3 atliekų srauto papildomu ekranavimu. Modifikacija ir „karštųjų“ bandymų programa suderinta VATESI. Fiziniai darbai atlikti, rengiama bandymų ataskaita. Kartu su Rangovu (Lietuvos energetikos institutas) rengiama GSAA. IAE padaliniai patikrino SAA, buvo atlikta nepriklausomos apžvalgos procedūra. 2020-01-03 SAA išsiųsta į VATESI derinimui. <i>Pastaba.</i> Prognozuojamas

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
							įvykdymo terminas - 2020 m. I ketvirtis.
	2. Gautas leidimas B2 komplekso (IM1) pramoniniam eksploatavimui (planuota 2018 m.)	II ketv.	VATESI leidimas	VATESI Leidimas Nr. 16.1-96 (2019) Įvykdyta	100 %	VATESI 2019-04-30 leidimas Nr. 16.1-96 (2019) pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą (B2-I projekto kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir pradinio apdorojimo įrenginio eksploatavimas), 2019-05-02 Nr. JG-2280.	–
	3. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	II ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,98 CPI – 1,03 Įvykdyta	100 %	2019 metų birželio mėnesio 1202 projekto eigos ataskaita, 2019-07-19 Nr. At-2643(2.62). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.4.2.3.	Priemonė – įvykdyti B3/4 projektą (Naujas kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas) (komplekso pramoninės eksploatacijos pradžia – 2019 m., planuota 2018 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Suderinta su VATESI įrangos bandymų naudojant radioaktyviasias medžiagas ataskaita (planuota 2018 m.)	II ketv.	VATESI raštas	<i>Neįvykdyta</i>	91 %	PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-338(2.62).	Atlikti programoje numatyti deginimo įrenginio darbingumo patikrinimo bandymai. Ataskaita pateikta VATESI. VATESI pateikti 3 grupės aukšto aktyvumo atliekų tvarkymo Saugos pagrindimas, modifikacija ir „karštųjų“ bandymų programa. Fiziniai darbai pagal visas programas baigti. Rengiamos ataskaitos. Su VATESI suderinta „karštųjų“ bandymų didelio aktyvumo KRA ataskaita. Deginimo įrangos „karštųjų“

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
							bandymų ataskaita yra derinama su VATESI, suderinus bus parengta galutinė išplėstinės programos ataskaita. Visi fiziniai darbai pagal VATESI suderintas programas atlikti. <u>Pastaba.</u> Prognozuojamas įvykdymo terminas – 2020 m. II ketvirtis.
	2. Suderinta su VATESI atnaujinta galutinė SAA (planuota 2018 m.)	II ketv.	VATESI raštas	<i>Neįvykdyta</i>	80 %	PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-338(2.62).	Atlikti darbai, susiję su G3 atliekų srauto papildomu ekranavimu. „Karštųjų“ bandymų ir modifikacijų rezultatai įtraukiami į rengiamą GSAA. Šiuo metu yra suderinta B2-1 SAA ir gautas pramoninės eksploatacijos leidimas; B2-2 SAA išsiųsta į VATESI derinimui; B3,4 SAA bus išsiųsta į VATESI suderinus dvi likusias ataskaitas pagal „karštųjų“ bandymų rezultatus. <u>Pastaba.</u> Prognozuojamas įvykdymo terminas - 2020 II ketvirtis.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	3. Gautas leidimas B3/4 komplekso pramoniniam eksploatavimui (planuota 2018 m.)	II ketv.	VATESI leidimas	<i>Neįvykdyta</i>	70 %	PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-338(2.62). Bus gautas suderinus B3,4 SAA. Žr. punktą aukščiau.	VATESI leidimo gavimas užsitęsė dėl užsitęsusių bandymų ir galutinės SAA tvirtinimo. <i>Pastaba.</i> Rodiklis negali būti įvykdytas iki 6.4.2.3.1 ir 6.4.2.3.2 rodiklių įvykdymo. <i>Pastaba.</i> Prognozuojamas įvykdymo terminas - 2020 II ketvirtis.
	4. Projekto uždirtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	II ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 0,99 CPI – 1,05 <i>Įvykdyta</i>	100 %	2019 metų birželio mėnesio 1203 projekto eigos ataskaita, 2019-07-19 Nr. At-2644(2.62). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.4.2.4.	Priemonė – įvykdyti B25 projektą (Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas) (priemonė bus įvykdyta 2029 m. (1-as etapas))						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Pasirašyta 1-os ir 2-os grupių atliekyno statybos darbų vykdymo sutartis	IV ketv.	Pasirašyta sutartis	<i>Neįvykdyta</i>	95 %	Raštas į VŠĮ CPVA „Dėl Ignalinos programos projekto Nr. 1B.15/02/NSR.02 pirkimo „IAE mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbų pirkimas“ pirkimo dokumentų suderinimo“, 2019-10-03 Nr. JS-5359(13.68). PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės	Tarptautinis konkursas oficialiai paskelbtas 2019 m. kovo 14 d. ir nutrauktas 2019 m. rugpjūtį 7 d. ryšium su potencialių rangovų pretenzijomis. Atlikti B25-1 Techninio projekto RADIACINĖS saugos dalies techninės specifikacijos pakeitimai (patikslintos įrangos charakteristikos ir t.t.). Bei atlikti pirkimo dokumentų papildymai ir patikslinimai. 2019 m. spalio 3 d. visi pirkimo dokumentai,

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykymo terminas	Ivykymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
						veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-3380(2.62). Atnaujinti Pirkimo dokumentai pateikti į Pirkimų ir sutarčių skyrių „Dėl dokumentų siuntimo“, 2019-12-13 Nr. PVS-1346(17.117).	įskaitant vertimą į anglų kalbą, buvo pateikti CPVA patvirtinimui, raštas Nr. ĮS-5359(13.68). 2019 m. lapkričio 20 d. IAE-CPVA vadovybės posėdyje buvo priimtas sprendimas atidėti konkurso datą iki 2020 m. pradžios.
	2. Projekto uždirtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,12 CPI – 1,04 <i>Neįvykdyta</i>	58 %	2019 metų IV ketvirčio 1207 projekto eigos ataskaita, 2020-01-22 Nr. At-410(2.62). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	SPI mažėjimo priežastis – dėl užsėjęs TP ir SAA derinimo VATESI ir pirkimo dokumentų derinimo su CPVA.
6.4.2.5.	Priemonė – įvykdyti B20 projektą (bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas) (priemonė bus įvykdyta 2027 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Parengta ir pateikta VATESI bitumuotų atliekų atliekyno koncepcija, saugos pagrindimas ir aikštelės vertinimo ataskaita	IV ketv.	Raštas VATESI	<i>Įvykdyta</i>	100 %	2019 metų IV ketvirčio 1222 projekto eigos ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-357(2.62). Raštas į VATESI „Dėl dokumentų siuntimo(projektas 20)“, 2019-12-31 Nr. ĮS-6909.	–
	2. Projekto uždirtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,94 CPI – 2,95 <i>Įvykdyta</i>	100 %	2019 metų IV ketvirčio 1222 projekto eigos ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-357(2.62). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.4.2.6.	Priemonė – nutraukti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą (priemonė turi būti įvykdyta iki 2023 m. rugsėjo mėn.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdyt o terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1. Atliktas Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo rizikų įvertinimas	I ketv.	Parengtas rizikų registras	Įvykdyta	100 %	PVT 2019 metų I ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2019-04-19 Nr. At-1547(2.62).	<u>Pastaba.</u> Registras pridėtas prie protokolo Nr. PPr-352(1.318)
	2. Sudaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto aprašo, griovimo projekto, saugos analizės ataskaitos, radionuklidų išmetimo į aplinką plano ir radiacinės saugos programos rengimo sutartis	II ketv.	Pasirašyta sutartis	Įvykdyta	100 %	Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto aprašo, kitų eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti reikalingų dokumentų ir Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos griovimo projekto parengimo paslaugos“, 2019-04-18 Nr. PSt-106(13.67).	<u>Pastaba.</u> Sutartis Nr. PSt-106(13.67) įsigaliojo 2019-04-25.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	3. Parengti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo licencijai gauti reikalingi dokumentai ir pateikti VATESI derinti (pagal dokumentų pateikimo VATESI grafiką)	IV ketv.	Raštas VATESI	<i>Neįvykdyta</i>	76 %	Raštas į VATESI „Dėl galimų branduolinių ir radiologinių avarių Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje analizės metodikos ir pagrindinių pradinių duomenų ataskaitos teikimo“, 2019-08-20 Nr. ĮS-4581(3.2); Raštas į VATESI „Dėl Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo (6101 projektas)“, 2019-12-31 Nr. ĮS-6899(3.2); PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-357(2.62).	Pagal sutartį, 2019-04-18 Nr. PST-106(13.67), rangovo parengti licencijavimo dokumentai derinami IAE ir VATESI, pateiktos pastabos rangovų parengtiems licencijavimo dokumentams: 1. Raštas į LEI, 2019-12-20 Nr. ĮS-6841 „Dėl pastabų siuntimo“ (ENP aprašo projektas); 2. Raštas į LEI, 2019-12-23 Nr. ĮS-6859 „Dėl Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitos“; 3. Raštas į LEI, 2019-12-27 Nr. 6872 „Dėl radiacinės saugos programos (2 ver.) ir griovimo projekto radiacinės saugos dalies“. Radionuklidų išmetimo į aplinką planas pateiktas derinti SAM, 2019-12-17 Nr. ĮS-6724(3.4). Pagal gautas SAM raštą, 2019-12-31 Nr. (1.1.20-9816)10-7871, įvertinimo išvada bus pateikta iki 2020-01-15. <i>Pastaba.</i> Prognozuojamas įvykdymo terminas – 2020-01-31.
6.4.2.7.	Priemonė – parengti giluminio atliekyno plėtros projekto ir kompleksinės giluminio atliekyno tyrimų programą (priemonė bus įvykdyta 2022 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykymo terminas	Ivykymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1. Parengtas giluminio atliekyno projekto valdymo planas ir pristatytas valdybai bei Energetikos ministerijai	II ketv.		Įvykdyta pavėluotai	100 % (II ketv. – 90 %; III ketv. – 99 %)	Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų (toliau – PBK ir RA) tvarkymo stebėsenos darbo grupės posėdžio protokolas, 2019-06-25 Nr. 2019-1; 6201 projekto valdymo planas, DVSEd-2241-22v1, 2019-10-04 Nr. MtDPI-5(15.80.1); Raštas EM (bei Valdybai) „Dėl giluminio atliekyno projekto valdymo plano“, 2019-10-25 Nr. JS-5776(1.188).	PBK ir RA tvarkymo stebėsenos darbo grupės posėdžio metu VATESI pageidavimu buvo nuspręsta giluminio atliekyno projekto valdymo planą detalizuoti visiems šio projekto vykdymo etapams iki 2080 m.
	2. Parengti socialiniai ir ekonominiai atrankos kriterijai	IV ketv.	Parengti kriterijai	Įvykdyta	100 %	Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų (toliau – PBK ir RA) tvarkymo stebėsenos darbo grupės posėdžio protokolas, 2019-06-25 Nr. 2019-1; PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-357(2.62).	<u>Pastaba.</u> PBK ir RA tvarkymo stebėsenos darbo grupės posėdžio metu buvo nuspręsta pakoreguoti socialinių-ekonominių veiksmų vertinimo kriterijus ir papildyti ataskaitą.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	3. Suformuota projekto valdymo grupė	IV ketv.	Grupė susidedanti iš 2 Nutraukti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą darbuotojų	<i>Įvykdyta</i>	100 %	Suformuota 2-jų asmenų darbo grupė pagal RAAS nuostatus, 2019-01-04 Nr. ĮsTa-8 ir projekto valdymo planą, 2019-10-04 Nr. MtDPI-5(15.80.1), Nuo 2019-12-09 priimtas naujas darbuotojas, atsakingas už projekto valdymą. Yra sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė. PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-17 Nr. At-357(2.62).	
	4. Suderinta su CPVA projekto paraiška ²	III ketv.		<i>Neįvykdyta</i>	90 %	VŠĮ CPVA raštas „Dėl tiesioginio finansavimo projekto potencialios paraiškos pirminio vertinimo išvados“, 2019-10-10 Nr. ĮG-5579.	EEA Grants - Norway Grants, Financial Mechanism Office paraiškos projekto pirminio vertinimo metu CPVA konstatuotas informacijos, duomenų ir išlaidų būtinumo pagrindimo pakankamumas. Tačiau pirminio vertinimo metu yra nustatyti trūkumai, pastabos į kurias reikia atsižvelgti rengiant pilną paraišką. Galutinį vertinimą planuojama atlikti 2020 m. pradžioje. <u>Pastaba.</u> Prognozuojamas įvykdymo terminas – 2020 m. IV ketv.

² Šių rodiklių vykdymas priklauso nuo EEA Grants - Norway Grants, Financial Mechanism Office ir CPVA sprendimų.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
6.4.2.8.	Priemonė – vykdyti smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų šaltinių, branduolinio kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymą						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Identifikuoti paliktieji objektai surinkti ir transportuoti į Ignalinos AE apdorojimui ir saugojimui	IV ketv.	100 % nuo nurodytų gautuose RSC pranešimuose objektų skaičiaus	4 vnt. <i>Įvykdyta</i>	100 %	RSC raštai „Dėl paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sutvarkymo“, 2019-03-28 Nr. IG-1655; 2019-06-28 Nr. IG-3558; 2019-07-22 Nr. IG-3063; 2019-08-16 Nr. IG-4532; Radioaktyviųjų atliekų perdavimo aktai: 2019-07-10 Nr. Gak-672 (17.98); 2019-07-10 Nr. Gak-673(17.98); 2019-07-31 Nr. Gak-711(17.98); 2019-08-16 Nr. Gak-903(17.98).	<i>Pastaba. Gauti pranešimai dėl 4 objektų.</i>

	2. Surinktos smulkiųjų darytojų atliekos	IV ketv.	100 % nuo gautų paraiškų	9 <i>įvykdyta</i>	100 %	Raštas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sutarties“, 2019-06-26 Nr. ĮS-3580(13.89); Raštas į Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sutarties“, 2019-07-10 Nr. ĮS-3845(13.89); Raštas į UAB „Žemaitijos keliai“ „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sutarties“, 2019-10-30 Nr. ĮS-5875(13.91); Raštas į UAB „Intermisa“ „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sutarties“, 2019-10-31 Nr. ĮS-5896(13.91); Raštas į Kauno valstybinį muzikinį teatrą „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sutarties“, 2019-11-25 Nr. ĮS-6280(13.89); Raštas į AB „Lifosa“ „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sutarties“, 2019-10-30 Nr. ĮS-5874(13.91); Raštas į Radiacinį saugos centrą „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sutarties“, 2019-12-19 Nr. ĮS-6748(13.89). Radioaktyviųjų atliekų perdavimo aktai: 2019-07-31 Nr.Gak-712; 2019-07-31 Nr.Gak-713; 2019-10-10 Nr.Gak-955; 2019-11-27 Nr.Gak-1089; 2019-11-27 Nr.Gak-1090; 2019-12-17 Nr.Gak-1184; 2019-12-17 Nr.Gak-1185; 2019-12-17 Nr.Gak-1186; 2019-12-20 Nr.Gak-1209.	–
--	--	----------	--------------------------	----------------------	-------	---	---

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	3. Įgyvendintas Galutinis objekto (P.Lukšio g. 5, Vilnius), kuriame buvo vykdoma veikla su radioaktyviaisiais šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo planas	II ketv.	Pateikta RSC Galutinio objekto eksploatavimo nutraukimo plano įvykdymo ataskaita	Įvykdyta	100 %	Raštas į RSC „Galutinė objekto eksploatavimo nutraukimo ataskaita“, 2019-04-26 Nr. ĮS-2372(3.4); RSC raštas „Dėl galutinės objekto, kuriame buvo vykdoma veikla su radioaktyviaisiais šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo ataskaitos“, 2019-05-20 Nr. ĮG-2581.	–
6.4.2.9.	Priemonė – modifikuoti LPBKS esamą „karštąją“ kamerą trijų tipų konteinerių tvarkymui (priemonė bus įvykdyta 2022 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Sudaryta LPBKS esamos „karštosios“ kameros trijų tipų konteinerių tvarkymui sutartis	IV ketv.	Pasirašyta sutartis	Įvykdyta	100 %	2019 metų IV ketvirčio 1225 projekto eigos ataskaita, 2020-01-23 Nr. At-431(2.62). LPBKS esamos „karštosios“ kameros trijų tipų konteinerių tvarkymui sutartis, 2019-12-31 Nr. NPSt-10(15.99.1).	–
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,53 CPI – 2,34 <i>Neįvykdyta</i>	83 %	2019 metų IV ketvirčio 1225 projekto eigos ataskaita, 2020-01-23 Nr. At-431 (2.62). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	<u>Pastaba.</u> SPI mažėjimą nulėmė: • sutarties pasirašymo vėlavimas; • projekto etapo „Projektavimas, naujos įrangos gamyba ir tiekimas“ nepakankama pažanga.
6.4.2.10.	Priemonė – optimizuoti elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemas (priemonė bus įvykdyta 2023 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 1,09 CPI – 1,51 <i>Įvykdyta</i>	100 %	2019 metų IV ketvirčio 1221 projekto eigos ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-298(2.62). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.4.2.11.	Priemonė – įrengti 130/2 pastate radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo kompleksą (priemonė bus įvykdyta 2019 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Patvirtinta 130/2 pastato modifikavimo ataskaita	IV ketv.	Ataskaita	Ataskaita <i>Įvykdyta</i>	100 %	Papildomos įrangos įrengimo ir remonto darbų atlikimo 130/2 pastate modifikacijos MOD-11-00-1167 baigiamoji ataskaita, 2019-06-18 Nr. Bln-330(3.268); Projekto ataskaita (MTF.01, MTF.02), 2019-07-29 Nr. At-2746(15.90.1).	--
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	IV ketv.	$\geq 0,8$	SPI – 1,00 CPI – 1,72 <i>Įvykdyta</i>	100 %	2019 metų IV ketvirčio 1219 projekto eigos ataskaita, 2020-01-22 Nr. At-414(15.90.1). (Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	–
6.4.2.12	Priemonė – pastatyti naują informacinio centro pastatą (priemonė bus įvykdyta 2021 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1. Parengti projektiniai pasiūlymai	III ketv.		Įvykdyta	100 %	Projekto konkurso vertinimo komisijos posėdžio protokolas, 2019-07-04 Nr. VŠPPr-726(13.62); PVT 2019 metų III ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2019-10-15 Nr. At-3710(2.62).	<i>Pastaba.</i> 2019-07-04 paskelbtas konkurso laimėtojas. Pagal atliktus naujo administracinio pastato (infocentro) statybos kainos paskaičiavimus, klausimas buvo išnagrinėtas ir padaryta išvada, kad naują pastatą statyti netikslinga. Spalio 8 d. Įmonės administracijos posėdyje priimtas sprendimas nutraukti tolesnę analizę, protokolo Nr. ĮPr-147(1.161).
	2. Projekto uždirbtos vertės metodo rodikliai SPI ir CPI, santykiniai dydžiai	III ketv.	≥ 0,8	SPI – 0,28 CPI – 1,97 <i>Neįvykdyta</i>	68 %	(Rodiklių reikšmės apskaičiuotos PĮ PRIMAVERA duomenų bazėje)	SPI mažėjimo priežastis – pirkimo vykdymo ir gautų projektinių pasiūlymų nagrinėjimo vėlavimas.
7.	Tikslas (T7) – valdyti rizikas						
7.1.	Tikslo pasiekimo rodiklis (R13) – įmonės rizikingumo lygio rodiklis (nuo likusio nepanaudoto Megaprojekto biudžeto be infliacijos), mažiau nei	I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.	10 % 10 % 10 % 10 %	8,6 % 8,5 % 8,4 % 8,6 % <i>Įvykdyta</i>	100 % 100 % 100 % 100 %	Rodiklis apskaičiuotas pagal einamąją rizikos registrų informaciją	–
7.1.1.	Priemonė – vykdyti prevencines rizikų mažinimo priemones						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Bendrasis rizikos skvarbos rodiklis, parodantis kokia dalis projektų turi rizikų valdymo rejestrus, daugiau nei	IV ketv.	55 %	68 % <i>Įvykdyta</i>	100 %	Rodiklis apskaičiuotas pagal einamąją rizikos registrų informaciją	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	2. Kiekybinio vertinimo skvarbos rodiklis, parodantis kokia dalis projektų rizikų įvertinta naudojant pažangius kiekybinius vertinimo metodus, daugiau nei	IV ketv.	30 %	46 % <i>Įvykdyta</i>	100 %	Rodiklis apskaičiuotas pagal einamąją rizikos registrų informaciją	–
	3. Parengtas ir su įmonės valdyba suderintas pagrindinių įmonės rizikų mažinimo planas	II ketv.		<i>Įvykdyta</i>	100 %	Mažinančių pagrindines įmonės rizikas priemonių planas, 2019-05-16 Nr. MndPI-387(2.28).	–
7.1.2.	Priemonė – automatizuoti rizikos vertės paskaičiavimo procesą						
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis</i> – įdiegta rizikos modeliavimo programinė įranga	IV ketv.	Įdiegimo aktas	<i>Įvykdyta</i>	100 %	Pirkimo paraiška, 2019-04-19 Nr. Ppar-361; Pirkimo sutartis „Rizikų valdymo ir analizės programinės įrangos pirkimas“, 2019-07-30 Nr. Pst-192(13.66); Programinės įrangos instaliavimo aktas, 2019-08-19 Nr. VAK-3412(3.196).	–
8.	Tikslas (T8) – didinti veiklos efektyvumą						
	<i>Tikslo pasiekimo rodikliai:</i>						
8.1.	<i>Rodiklis (R14)</i> – veiklos sąnaudų (susijusių su darbo užmokesčiu) taupymo rodiklis, ne daugiau nei	IV ketv.	(Rodiklio reikšmė yra tokia, kaip nurodyta 8.1.1 p.)	79 % <i>Įvykdyta</i>	100 %	KR ir AD 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-280(2.58E).	–
8.1.1.	Priemonė – mažinti Ignalinos programos lėšomis finansuojamo įmonės darbo užmokesčio fondą lyginant su GENP numatyto darbo užmokesčio fondu						
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis</i> – veiklos sąnaudų taupymo rodiklis, ne daugiau nei	IV ketv.	80 %	79 % <i>Įvykdyta</i>	100 %	KR ir AD 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-280(2.58E).	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
8.1.2.	Priemonė – mažinti sąnaudas						
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis</i> – Pabaigta veiklų, pateiktų 2017-08-30 ataskaitoje Nr. At-2911(2.64) „Daryti ar pirkti“ analizė ir priimti sprendimai	IV ketv.	29 veikloms ³	<i>Įvykdyta</i>	100 %	FVS 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-20 Nr. At-399(2.26E). IAE administracijos vadovybės posėdžio protokolai: 2019-12-30 Nr. ĮPr-175(1.161), 2020-01-07 Nr. ĮPr-3(1.161).	<u>Pastaba.</u> (29 veikloms iš 29) 2019-03-22 įvyko Ignalinos programos priežiūros komiteto posėdis, kuriame buvo pritarta sprendimui pirkti 10 pasirinktų veiklų (2019 m. - 9 veiklas, 2020 m. pirkti 2 veiklas: Periferinės įrangos priežiūros (dalis kontroliuojamoje zonoje) ir Naujų objektų technologinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugas. Dėl likusių veiklų priimti IAE vadovybės sprendimai toliau vykdyti IAE jėgomis.
8.2.	Rodiklis (R15) – energetinių resursų taupymo rodiklis (palyginant su 2016 metais), ne daugiau nei	IV ketv.	85,3 ⁴ %	69,6 % <i>Įvykdyta</i>	100 %	Ignalinos AE 2019 m. I, II, III ir IV ketv. savosioms reikmėms sunaudotų energijos išteklių ataskaitos: 2019-04-17 Nr. At-1521(13.70); 2019-07-11 Nr. At-2542(13.70); 2019-10-14 Nr. At-3684(13.70); 2020-01-13 Nr. At – 260 (13.70).	–
8.2.1.	Priemonė – mažinti energijos išteklių (elektros ir šilumos) kiekio sunaudojimą, palyginant su 2016 metais						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						

³ 1. Periferinės įrangos techninio aptarnavimo veiklos dalies (blokuose) pirkimas vyks 2020 metais, 2019 metais planuojama atlikti spausdintuvų galimo išdėstymo analizę. 2. Naujų objektų technologinės įrangos techninės priežiūros ir remonto veiklos pirkimus planuojama vykdyti 2020 metais po įvedimo į eksploatavimą maksimalia galima apimtimi. 2019 m. bus suderinta su CPVA subveiklų apimtis ir TS rengimo grafikas bei vykdomos jame numatytos priemonės.

⁴ Rodiklis apskaičiuotas atsižvelgiant į Energetikos ministerijos lūkesčių raštą ir mažinant energetinių išteklių sunaudojimą 2019 m. papildomai 2,5%.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1. Elektros energijos sunaudojimas, ne daugiau nei	IV ketv.	72424 MWh	46550 MWh <i>įvykdyta</i>	100 %	Ignalinos AE 2019 m. I, II, III ir IV ketv. savosioms reikmėms sunaudotų energijos išteklių ataskaitos: 2019-04-17 Nr. At-1521(13.70); 2019-07-11 Nr. At-2542(13.70); 2019-10-14 Nr. At-3684(13.70); 2020-01-13 Nr. At – 260 (13.70).	–
	2. Šilumos energijos (suvartojimas planuojamas, esant aplinkos vidutinei temperatūrai šildymo sezono metu -0,4°C) sunaudojimas, ne daugiau nei <i>Pastaba. Šilumos energijos suvartojimas 2012 m. buvo 125884 MWh, 2013 m. – 112447 MWh, 2014 m. – 92702 MWh, 2015 m. – 77362 MWh, 2016 m. – 77982 MWh, 2017 m. – 76941 MWh, 2018 m. – 76380 MWh</i>	IV ketv.	79450 MWh	62005 MWh <i>įvykdyta</i>	100 %		–
	3. Pakeisti 150 pastate pasenę ventiliatoriai naujais (planuota 2019 m., bus įvykdyta 2020 m.):						
	3.1. atlikti ventiliatorių ir tiekiamosios ventiliacijos montavimo darbai (planuota 2018 m.)	IV ketv.	Montavimo darbų aktas	<i>įvykdyta</i>	100 %	Ventiliacijos ir šilumos punkto įrangos pirkimo sutartis: 2019-06-21 Nr. PSt-165(13.66); Materialini-techninių išteklių įvadinės inspekcijos aktas: 2019-07-02 Nr. VAK-2840(13.66); Techninė užduotis „T.U. Nr. 18991/SKRATS–150 past., 301,201 pat. keitimas tiekiamųjų ventiliacijos agregatų WW61D01/ esančių 201 pat., WW61D12 esančių 301 pat, 150 past.“, 2019-09-02 Nr. TU-158(19.1); 22.1056.00.00 OB – 150 past., 201, 301 pat. WW61D01 (Π10), WW61D12 (Π11) tiekiamųjų ventiliacijos agregatų pakeitimas, 2019-10-02 Nr. Brz-348(19.18); Techninio priėmimo aktas, 2019-12-12 Nr. VAK-5356(3.303).	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	4. Optimizuotos 7 ventiliacijos sistemos 101/1,2 pastatuose	IV ketv.	Darbų atlikimo aktas	<i>Įvykdyta</i>	100 %	2019-2020 m. IAE 101/1, 101/2, 120/1 pastatų ventiliacijos ir šildymo sistemų optimizavimo priemonės (4 etapas), 2019-02-05 Nr. MnDPI-141(3.265); Techninio priėmimo aktai: 2019-03-20 Nr. VAK-1167(3.303); 2019-03-20 Nr. VAK-1168(3.303); 2019-05-23 Nr. VAK-2240(3.190); 2019-05-23 Nr. VAK-2241(3.190); 2019-07-05 Nr. VAK-2893(3.303); 2019-07-22 Nr. VAK-3050(3.303); 2019-07-29 Nr. VAK-3147 (3.264); 2019-07-29 Nr. VAK-3148 (3.264); 2019-08-27 Nr. VAK-3553 (3.303); Bandymų aktas, 2019-03-14 Nr. VAK-1088(3.190); 2019-04-12 Nr. VAK-1620(3.190); 2019-06-12 Nr. VAK-2546(3.190); 2019-07-24 Nr. VAK-3083(3.190); 2019-09-30 Nr. VAK-4286(3.190); 2019-09-17 Nr. VAK-3975(3.190); 2019-11-12 Nr. VAK-4926(3.107); 2019-12-18 Nr. VAK-5449(3.190).	–

	5. Nutrauktas dyzelinio generatoriaus Nr. 9 eksploatavimas (dyzelinio generatoriaus bokse energijos tiekimas atjungtas) (planuota 2018 m.)	IV ketv.	Darbų atlikimo aktas	<i>Neįvykdyta</i>	75 %	Techninis klausimas „111 past. dyzelių-generatorių Nr.9 eksploatavimo nutraukimas, izoliavimas ir išmontavimas“, 2019-02-21 Nr. Bln-101(3.268); Gamybinio pasitarimo dėl elektrinės modifikacijų protokolai: 2019-06-18 Nr. PPr-683(3.268); 2019-09-23 Nr. PPr-993(3.268); 2019-11-15 Nr. PPr-1257(3.268).	<u>Pastaba.</u> Pagal 2019-06-18 protokolo, Nr. PPr-683(3.268), sprendimo 2.1 punktą techninis sprendimas paruoštas ir pateiktas derinti AS ir KVS ir VATESI. 2019-08-02 raštu, Nr. JG-4355, gautos VATESI pastabos dėl modifikacijos vykdymo. 2019-10-01 išsiųstas atsakymas (raštas Nr. JS-5308(3.2)). Raštas į VATESI „Dėl modifikacijos MOD-19-00-1671 anuliavimo“, 2019-11-29 Nr. JS-6384(3.2). Atsižvelgiant į 2019-10-31 VATESI gautas pastabas raštu Nr. JG-5968, modifikacijai įvykdyti reikalaujama atlikti pakeitimus ir suderinti IAE 1-jo ir 2-jo blokų eksploatacijos nutraukimo projekto galutinio sustabdymo ir kuro iškrovimo fazei U1DP0 ir U2DP0 dokumentus bei IAE 1-jo ir 2-jo blokų eksploatacijos nutraukimo saugos analizės ataskaitas. Įvertinus dokumentų rengimo bei modifikacijos įgyvendinimo laikotarpį, taip pat ženkliai sumažėjus planuotam modifikacijos efektyvumui, Eksploatavimo nutraukimo pasitarime buvo priimtas sprendimas anuliuoti modifikaciją (2019-11-15 protokolo Nr. PPr-1257(3.268)).
8.3.	Priemonė – diegti inovatyvias technologijas						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Parengti techninę specifikaciją ir projektinę dokumentaciją dviejų aparatinių siurblių dažnio keitiklių įrengimui ⁵	IV ketv.		<i>Neįvykdyta (Vykdoma)</i>	90 %	Techninis klausimas „Aparatinių siurblių elektrinių variklių 2VF13,14D01 tipo 1D 1250-63 dažnio reguliatoriaus sumontavimas“, 2019-02-28 Nr. Bln-119(3.268); Techninis sprendimas „Aparatinių siurblių variklių 2VF13,14D01 tipo 1D 1250-63 dažnio keitiklių sumontavimas“, 2019-06-05 Nr. Bln-303(3.268); Projektavimo ir konstravimo skyriaus techninės užduotys Nr. 18949/TPS, EIRS, ASRS „120/2 past. dažnio keitiklių ir apskaitos prietaisų įrengimas ant siurblių elektros variklių 2VF13D01 ir 2VF14D01“, 2019-06-26 Nr. TU-116(19.1); „120/2 past. dažnio keitiklių parinkimas aparatiniams siurbliams 2VF13D01, 2VF14D01“, 2019-09-11 Nr. Brz-336(19.18). „Dėl techninės specifikacijos siuntimo“, 2019-10-23 Nr. PVS-9360(17.128); „Dėl techninės specifikacijos siuntimo“, 2019-11-07 Nr. PVS-9816(17.128E); „Dėl techninės specifikacijos“, 2019-11-11 Nr.PVS-	<u>Pastaba.</u> Techninė specifikacija parengta ir suderinta su Pirkimo ir sutarčių skyriumi. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas bus finansuojamas ne iš VĮ IAE eksploataavimo nutraukimo fondo ar VĮ IAE lėšų kaip buvo planuojama, o Ignalinos programos lėšomis, techninė specifikacija, turi būti suderinta su CPVA. Prognozuojamas įvykdymo terminas – 2020 m. I ketvirtis.

⁵ Įdiegimas – 2020 m.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
						9968(13.66); Pirkimo paraiška, 2019-12-30 Nr.PPar-1001.	
	2. Atlikti saulės elektrinės įrengimo ekonominį įvertinimą ⁶	II ketv.		Įvykdyta	100 %	Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo VI Ignalinos atominėje elektrinėje apžvalga, 2019-07-08 Nr. At-2474(13.88).	–
9.	Tikslas (T9) – užtikrinti pakankamą finansavimą						
9.1.	Tikslo pasiekimo rodiklis (R16) – lėšų adekvatumo rodiklis	IV ketv.	(Rodiklio reikšmės yra tokios, kaip nurodytos 9.1.1 p.)	Įvykdyta	100 %	Raštas į EM ir CPVA „Dėl informacijos pateikimo“ 2019-03-27 Nr. ĮS-1732(12.13); Raštas į EM „Dėl informacijos pateikimo“, 2019-04-10 Nr. ĮS-2058(12.13); Raštas į EM „Dėl informacijos pateikimo“, 2019-11-19 Nr. ĮS-6180 (12.13); Raštas į EM „Dėl specialiosios finansavimo sutarties“, 2019-12-31 Nr. ĮS-6901(12.13). FVS 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-10-20 Nr. At-399(2.26E).	–
9.1.1.	Priemonė – rengti savalaikiai finansavimo poreikio dokumentus						

⁶ Įgyvendinimas – 2020-2021 m. atsižvelgiant į ekonominio įvertinimo rezultatus.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis – lėšų adekvatumo rodiklis</i>	IV ketv.	100%	<i>Įvykdyta</i>	100 %	Raštas į EM ir CPVA „Dėl informacijos pateikimo“ 2019-03-27 Nr. ĮS-1732(12.13); Raštas į EM „Dėl informacijos pateikimo“, 2019-04-10 Nr. ĮS-2058(12.13); Raštas į EM „Dėl informacijos pateikimo“, 2019-11-19 Nr. ĮS-6180 (12.13); Raštas į EM „Dėl specialiosios finansavimo sutarties“, 2019-12-31 Nr. ĮS-6901(12.13). FVS 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-10-20 Nr. At-399(2.26E	–
9.1.2.	Priemonė – gauti pajamas parduodant pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti įmonės turtą bei vykdant investicinę ir kitą ūkinę veiklą						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1. Gautos pajamos, ne mažiau nei	I ketv. II ketv. IV ketv.	0,47 mln. eurų 0,94 mln. eurų 1,3 mln. eurų	0,58 mln. eurų 1,05 mln. eurų 1,46 mln. eurų <i>Įvykdyta</i>	123 % 112 % 112 %	AS 2019 m. IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-20 Nr. At-384(2.26).	<u>Pastaba.</u> Šio rodiklio vertinimo reikšmė pakeista pagal EM įsakymą, 2019-12-23 Nr. 1-340 (2019-12-31 Nr. JG-6961).
	2. Pateikti Energetikos ministerijai Radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų sąnaudų apskaičiavimo metodiką bei pagal ją apskaičiuotus tarifus	II ketv.		<i>Įvykdyta</i>	100 %	Raštas į EM „Dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų smulkiesiems darytojams tvirtinimo“, 2019-04-02 Nr. JS-1847(1.188); Raštas į EM „Dėl radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų sąnaudų paskaičiavimo metodikos pateikimo“, 2019-04-11 Nr. JS-2104(13.88); LR energetikos ministro įsakymas „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo“, 2019-04-18 Nr. 1-127 (VI IAE užregistruota: 2019-04-23 Nr. JG-2111).	–
	3. Pateikti Energetikos ministerijai auditorių išvadas dėl Radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo darbų sąnaudų apskaičiavimo metodikos bei pagal ją apskaičiuotų tarifų tinkamumo	IV ketv.		<i>Įvykdyta</i>	100%	FVS 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-20 Nr. At-399(2.26E). Auditoriaus ataskaita apie faktinius pastebėjimus, 2020-01-15 Nr. JG-261.	<u>Pastaba.</u> 2019 m. gruodžio 19 d. UAB „BDO auditas ir apskaita“ pateikė ataskaitą per pasitarimą tarp BDO, IAE ir Energetikos ministerijos atstovų.
10.	Tikslas (T11) – vystyti personalo kompetenciją						
	Tikslo pasiekimo rodikliai:						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
10.1.	Rodiklis (R18) – vidutinio darbuotojų amžiaus pokytis, ne daugiau nei	IV ketv.	0	0 <i>Įvykdyta</i>	100 %	PS 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-13 Nr. At-253(2.20).	–
10.2.	Rodiklis (R19) – saugai svarbių pareigybių rezervo parengimo lygis, ne mažiau nei	IV ketv.	85 %	95 % <i>Įvykdyta</i>	112 %	VĮ IAE pareigybių, svarbių branduolinei, radiacinei, fizinei saugai užtikrinti, sąrašas, 2019-01-07 Nr. Sr-59(11.240); VĮ Ignalinos AE rezervo pagal pareigybes, svarbias saugai užtikrinti, sąrašas, 2019-05-21 Nr. Sr-1310(11.204); 2019 m. VĮ IAE personalo, kuriam reikalinga teisė pavaduoti darbuotojus pagal pareigybes svarbias saugai, atestavimo grafikas, 2019-06-11 Nr. Gf-906(11.204); PS 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-13 Nr. At-253(2.20).	–
10.3.	Rodiklis (R20) – įmonės veiklai kritinių darbuotojų žinių išsaugojimo lygis, ne mažiau nei	IV ketv.	85 %	88 % <i>Įvykdyta</i>	104 %	Žinių kaupimo ir išsaugojimo Ignalinos AE programa, DVSeD-1410-3v2, 2019-04-23 Nr. EPg-34(11.241); VĮ Ignalinos AE Eksploatacijos nutraukimo departamento Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos kritinių darbuotojų sąrašas, DVSeD-1416-10v2, 2019-07-23 Nr. Sr-1695(11.240); Potvarkis dėl koordinatoriaus skyrimo kritinių žinių išsaugojimo:	<i>Pastaba.</i> Šiuo metu: • atnaujinta ir patvirtinta Žinių kaupimo ir išsaugojimo IAE programa, DVSeD-1410-3v2, • identifikuoti END kritiniai darbuotojai ir parengta nauja VĮ IAE kritinių darbuotojų sąrašo versija, DVSeD-1416-10v2; • atlikta darbuotojų, einančių saugai svarbias

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
						2019-10-02 Nr. PP-2904(1.317); 2019-08-13 Nr. PP-2463(1.104); 2019-08-19 Nr. PP-2502(1.91); RATT kritinių darbuotojų žinių išsaugojimo veiklos vykdymo ataskaita, 2019-07-23 Nr. At-2680(11.189); PS 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-13 Nr. At-253(2.20). Remiantis 2019-11-11 Organizacinės struktūros pakeitimo radiologinio apibūdinimo, ekologijos, chemijos srityje bei audito, saugos ir kokybės valdymo skyriuje, audito ir rizikų poskyryje įgyvendinimo priemonių planu, MnDPI-939(3.265), parengti RSS ir LTS kritinių darbuotojų sąrašai (2019-11-29 Nr. Sr-2515(17.22), 2019-11-28 Nr. PVS-10751(17.22)) 10. Parengti Kritinių darbuotojų žinių/įgūdžių išsaugojimo p	pareigas ir planuojamų palikti įmonę per artimiausius 5 metus, kritinių žinių identifikavimo ir išsaugojimo poreikio analizė; • vykdomos RATT darbuotojų kritinių žinių išsaugojimo priemonės iki terminų, nurodytų individualiuose priemonių planuose; • Perduotos ir išsaugotos svarbios įmonės veiklai atleidžiamų IAE darbuotojų žinios (MIVS, PSS, AS ir KVS (audito ir rizikų poskyris), TPS); • Tęsiamas RATT kritinių darbuotojų žinių išsaugojimo priemonių vykdymas iki terminų, nurodytų individualiuose priemonių planuose (2019 m. I-IV ketv. įvykdyta 36 priemonės iš 41).

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykymo terminas	Ivykymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
						priemonių planai: 2019-01-29 Nr. MnDPI-04(11.189); 2019-02-01 Nr. MnDPI-26(11.189); 2019-02-19 Nr. MnDPI-76(11.189); 2019-02-26 Nr. MnDPI-99(11.189); 2019-03-01 Nr. MnDPI-16(11.189); 2019-03-19 Nr. MnDPI-47(11.189); 2019-03-19 Nr. MnDPI-48(11.189); 2019-06-13 Nr. MnDPI-18(11.189); 2019-07-03 Nr. MnDPI-99(11.189); 2019-07-08 Nr. MnDPI-08(11.189); 2019-12-09 Nr. MnDPI-1018(11.189); 2019-12-10 Nr. MnDPI-024(11.189); 2019-12-23 Nr. MnDPI-1088(11.189); 2019-12-31 Nr. MnDPI-1137(11.189); 2019-12-31 Nr. MnDPI-1138(11.189); 2019-12-31 Nr. MnDPI-1139(11.189) 2020-01-03 Nr. MnDPI-11(11.189); 2020-01-08 Nr. MnDPI-7(11.189); 2020-01-03 Nr. MnDPI-13(11.189).	
11.	Tikslas (T12) – gerinti įmonės valdymo sistemas						
	<i>Tikslo pasiekimo rodikliai:</i>						
11.1.	Rodiklis (R21) – darbuotojų įsitraukimo rodiklis	IV ketv.	Atliktas tyrimas, parengta ataskaita	<i>Įvykdyta</i>	100 %	KR ir AD 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-280(2.58E). IAE darbuotojų apklausa atlikta 2019 m. spalio 1 d. – 2019 m. lapkričio 18 d. Parengta IAE darbuotojų įsitraukimo ir įgalinimo tyrimo ataskaita, 2020-01-10 Nr. ĮG-156).	–
11.2.	Rodiklis (R22) – koreguojančių priemonių įgyvendinimo lygis, ne mažiau nei	IV ketv.	90 %	100 % <i>Įvykdyta</i>	100 %	Išorės organizacijų atliktų patikrinimų ir nustatytų radinių apskaitos bei valdymo ataskaita už 2019 metus:	<i>Pastaba.</i> Įgyvendintos neatitiktųjų/pažeidimų pašalinimo koreguojančios priemonės:

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
						2019-04-08 Nr. At-1393(4.68); 2019-07-08 Nr. At-2481(4.68); 2019-10-02 Nr. At-3435(4.68); 2020-01-13 Nr. At-254(2.72). AS ir KVS ARP 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-286(17.119E); Raštai VATESI dėl priemonių įvykdymo: 2019-05-14 Nr. IG-2497; 2019-05-20 Nr. IG-2595; 2019-06-11 Nr. IG-3165; 2019-06-20 Nr. IG-3413; 2019-07-26 Nr. IG-4142; 2019-08-05 Nr. IG-4320; 2019-12-20 Nr. IG-6863; 2019-12-19 Nr. IG-6869. PPS 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-09 Nr. At-205(2.62).	24 iš 24 pagal VATESI patikrinimus ir 5 iš 5 pagal kitų išorės organizacijų patikrinimus.
11.2.1.	Priemonė – įdiegti į rezultatus orientuotą įmonės organizacinę struktūrą						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykymo terminas	Ivykymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	1. Parengtas įmonės organizacinės struktūros (Radiacinės saugos tarnybos pertvarkymas, įmonės laboratorijų centralizavimas ir kt.) projektas (planuota 2017 m.)	II ketv.	Modifikacijos dokumentai pateikti VATESI	Įvykdyta pavėluotai	100 % (II ketv. – 20 %)	Administracijos vadovybės posėdžio protokolas, 2019-04-16 Nr. ĮPr-83(1.161); Organizacinis klausymas: „Organizacinės struktūros pakeitimas radiologinio apibūdinimo, ekologijos, chemijos srityje“, 2019-04-16 Nr. Bln-210(3.268); Įmonės įsakymas „Dėl VI Ignalinos AE organizacinės struktūros pakeitimo įgyvendinimo ir modifikacijos, MOD-19-00-1678, rengimo grupės sudarymo“, 2019-04-19 Nr. VĮs-114; Raštas į VATESI „Dėl modifikacijos MOD-19-00-1678 dokumentų suderinimo“ 2019-08-30 Nr. ĮS-4765(3.2).	Birželio mėn. Valdybai pristatytas įmonės laboratorijų veiklos centralizavimo radiologinio apibūdinimo, ekologijos, chemijos srityse, siekiant efektyviau valdyti procesus ir išteklius taip pat tęsiant veiklų centralizavimą techninės priežiūros ir informacinių technologijų srityje organizacinio pakeitimo projektas. Pristatytam organizaciniam struktūros pakeitimo projektui Valdyba pastabų neturėjo ir įpareigojo pateikti struktūros pakeitimų pagrindimo dokumentų paketą derinti VATESI. <i>Pastaba.</i> 2019 m. rugpjūčio 30 d. į VATESI pateikti dokumentai dėl modifikacijos derinimo, 2019 m. spalio 1 d. gautos pastabos, 2019 m. spalio 8 d. pakartotinai į VATESI pateikti dokumentai, šiuo metu laukiama suderinimo iš VATESI.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	2. Įgyvendintas įmonės organizacinės struktūros keitimo etapas (Radiacinės saugos tarnybos pertvarkymas, įmonės laboratorijų centralizavimas ir kt.)	IV ketv.	Patvirtinta nauja struktūra, pakeistos darbuotojų darbo sutartys	<i>Įvykdyta</i>	100 %	Įmonės įsakymas „Dėl atsakingų asmenų skyrimo“, 2019-09-05 Nr. VĮs-220; VĮ IAE generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės organizacinės struktūros“, 2019-12-02 d. Nr. ĮsTa-277; VĮ IAE Generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl modifikacijos „VĮ Ignalinos atominės elektrinės organizacinės struktūros pakeitimas radiologinio apibūdinimo, ekologijos, chemijos srityje ir Audito, saugos ir kokybės valdymo skyriuje, Audito ir rizikų poskyryje“, MOD-19-00-1678, įdiegimo baigimo“, 2019-12-19 Nr. VĮs-323; Baigiamoji ataskaita, 2019-12-19 Nr. Bln-901(3.268); VĮ IAE generalinio direktoriaus įsakymas „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės organizacinės struktūros aprašymo bei saugos pagrindimo tvirtinimo“, 2019-12-19 d. Nr. ĮsTa-346. KR ir AD 2019 metų IV ketvirčio VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-280(2.58E).	–

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	3. Pateikti pasiūlymai dėl vidaus kontrolės gerinimo	III ketv.		Įvykdyta	100 %	Įmonės įsakymas, „Dėl atsakingų asmenų skyrimo“, 2019-09-05 Nr. VĮs-220; 2019-09-12 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės Audito ir rizikų komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019-7, 2019-09-19 Nr. ĮG-5166.	–
	4. Atnaujintas darbuotojų bazinio atlyginimo peržiūrėjimo tvarkos aprašas	II ketv.		Įvykdyta	100 %	Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų bazinio atlyginimo peržiūrėjimo tvarkos aprašas, DVSt-1408-5v2, 2019-06-27 Nr. ĮsTa-177.	<i>Pastaba.</i> VĮ IAE valdybos apklausos protokolu Nr. 2019-8 patvirtintos VĮ IAE darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės (gautas valdybos pritarimas aprašui).
11.2.2.	Priemonė – mažinti vadybos sistemos procesų skaičių (priemonė bus įvykdyta 2020 m.)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Atnaujintas ir suderintas su VATESI vadybos sistemos procesų sąrašas	II ketv.	Raštas VATESI	Įvykdyta	100 %	VATESI raštas „Dėl VĮ IAE vadybos sistemos procesų optimizavimo“, 2019-04-10 Nr. ĮG-1904.	–
	2. Parengtas atnaujintų vadybos sistemos procesų įdiegimo priemonių planas	III ketv.	Parengtas priemonių planas	Įvykdyta	100 %	Atnaujintų vadybos sistemos procesų įdiegimo priemonių planas, 2019-05-30 Nr. MnDPI-426(4.86).	–
	3. Vadybos sistemos procesų įdiegimo priemonių plano vykdymas apimtyje numatytoje 2019 m.	IV ketv.	Įdiegimo ataskaita	Įvykdyta	100 %	Tarpinė IAE vadybos sistemos procesų įdiegimo ataskaita, 2020-01-02 Nr. At-6(4.86).	–
11.3.	Priemonė – Parengti įmonės darnaus vystymosi politiką						

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Ivykdymo terminas	Ivykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis – Parengta įmonės darnaus vystymosi politika</i>	IV ketv.		<i>Įvykdyta</i>	100 %	VPS 2019 m. IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-23 Nr. At-435(2.56). Darnaus vystymosi politika pavirtinta gruodžio 31 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮsTa-370.	–
11.4.	Rodiklis (R23) – viešųjų pirkimų vykdymo greitis (atviro ar riboto konkurso būdu vykdytų viešųjų pirkimų, viršijusių 180 d. terminą, skaičius), ne daugiau nei	IV ketv.	(Rodiklio reikšmė yra tokia, kaip nurodyta 11.4.1 p., 1 rodiklis)	5 <i>Neįvykdyta</i>	80 %	PSS 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-301(2.31E).	(Žr. šios ataskaitos 11.4.1.1 punktą).
11.4.1.	Priemonė – vykdyti viešuosius pirkimus nustatytais terminais						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Viešųjų pirkimų vykdymo greitis, t. y. atviro ar riboto konkurso būdu vykdytų viešųjų pirkimų, viršijusių 180 d. terminą, skaičius, ne daugiau nei	IV ketv.	4	5 <i>Neįvykdyta</i>	80 %	PSS 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-301(2.31E).	1) B25 statybos darbų pirkimas rugpjūčio mėn. buvo nutrauktas dėl Tiekėjų klausimų. Teko koreguoti pirkimo dokumentus. Po CPVA pritarimo, pirkimas bus skelbiamas iš naujo. 2) KTZ-3.6 konteinerių pirkimas vėluoja dėl ilgo susirašinėjimo su konkurso dalyviais kainų pagrindimo ir kvalifikacijos tikslinimo klausimais (vyko apie 5 mėn.). 2019-11-04 vienas iš dalyvių pateikė ieškinį, 2019-12-20 Panevėžio apygardos teismas priėmė sprendimą, kurį apskundė

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
							pirmu eilėje esantis konkurso dalyvis. Vyksta teisminis ginčas. 3) 200 ltr. talpos metalinių statinių radioaktyvių atliekų cementavimui pirkimas vėluoja dėl užtrukusių statinių pavyzdžių bandymų, siekiant patikrinti ar jos atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (dabar atliekami ketvirto dalyvio pavyzdinių statinių bandymai, nes pirmų trijų neatitiko reikalavimų). Be to, užtrunka statinių pavyzdžių pristatymas. 4) Bimetalinių pjovimo juostų pirkimas vėluoja todėl, kad po CPVA pastabų ilgai (apie 5 mėn.) vyko techninės specifikacijos derinimas su išmontavimo skyriumi (IS). 5) Hepa filtrų pirkimas vėluoja dėl ilgo techninio vertinimo (ilgai vyko susirašinėjimas su konkurso dalyviais dėl pasiūlymų tikslinimo).
	2. Ignalinos programos lėšų, skirtų 2019 m. darbams, prekėms ir paslaugoms įsigyti (išskyrus lėšas, skirtas energetiniams resursams ir tiksliniams projektams), įsisavinimas, ne mažiau nei	IV ketv.	65 %	<i>Įvykdyta</i> 67 %	100* %	2019 m. I, II, III ir IV ketv. PPR.19 vykdymo ataskaitos: 2019-04-16 Nr. At-1506(13.76); 2019-07-15 Nr. At-2577(13.76); 2019-10-14 Nr. At-3676(13.76); 2020-01-20 At-381(13.76).	<u>Pastaba:</u> *Rodiklis vertinamas kaip įvykdytas (sutartis dėl metalo pažeisto branduolinio kuro krepšių gamybai pasirašyta, metalas bus pristatytas 2020 m.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	3. Sukurta ir įdiegta pirkimų ir sutarčių valdymo programa (pradėta 2017 m., pabaiga – 2019 m.):						
	3.1. pagal parengtą techninę užduotį sukurta programa (planuota 2017 m.)	III ketv.	Įdiegimo ataskaita	<i>Neįvykdyta</i>	15 %	PSS 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-14 Nr. At-301(2.31E).	<i>Pastaba.</i> 2017 m. CPVA įsipareigojo sukurti programą. 2019 m. sausio mėn. CPVA suteikė IAE prieigą prie DEMO TOLTEC. Rengiant šabloninių protokolų projektus, išsiaiškinta, kad programa neatitinka IAE PSS poreikių ir bus labai riboto panaudojimo. Rugsėjo mėn. priimtas sprendimas ištirti rinką dėl programos sukūrimo. Įvyko dviejų potencialių tiekėjų programų pristatymai, šiuo metu konsultuojamasi vietose su programų naudotojais, bendraujama su kitomis perkančiosiomis organizacijomis, vyksta VP programos testavimas. Surinkus informaciją, ji bus pateikta vadovybei ir CPVA, kad būtų galima priimti galutinį sprendimą dėl programos įsigijimo. VP ir FD direktoriaus potvarkiu Nr. PP-132 (1.123) sudaryta darbo grupė, kuri palygins ir įvertins rinkoje esančias programas, įvertins įmonės poreikį, atsižvelgiant į programų funkcionalumą, sąsajų galimybes su kitomis IAE programomis ir CPVA TOLTEC programa bei parengs techninę specifikaciją programos įdiegimui.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
							Prognozuojamas įvykdymo terminas – 2020 m. IV ketvirtis.
	Trečia strateginė kryptis – integruotis į tarptautinę BEO eksploatavimo nutraukimo rinką						
12.	Tikslas (T10) – vystyti ekspertinių paslaugų portfelį						
12.1.	Priemonė – panaudoti įmonės patirtį ir išteklius įgyvendinant kitų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą (pradėti dalyvauti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo rinkoje)						
	<i>Priemonės įvykdymo rodikliai:</i>						
	1. Atlikta tarptautinės branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo rinkos analizė bei parengtas komercinės veiklos verslo planas ⁷	IV ketv.	Rinkos analizė ir verslo planas pristatyti valdybai ir Energetikos ministerijai	<i>Neįvykdyta</i>	25 %	PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-338(2.62).	<i>Pastaba.</i> Šiuo metu parengti pirminė radioaktyviųjų atliekų tvarkymo rinkos analizė ir komercinės veiklos verslo plano projektas. Iš Įmonės išėjo PPS ekspertas, kurio funkcijos buvo ekspertinių paslaugų vystymas. Naujas PPS ekspertas priimtas 2019 gruodžio mėnesį.

⁷ Preliminariam aptarimui Valdybai turi būti pateikta III ketv.

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
	2. Pasirašytas ketinimų protokolai	IV ketv.	Ne mažiau nei 1 ketinimų/ bendradarbiavimo protokolai	<i>Įvykdyta</i>	100 %	PVT 2019 metų IV ketvirčio VI Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano vykdymo ataskaita, 2020-01-16 Nr. At-338(2.62). Konsorciumo (bendradarbiavimo) sutartis su State Research Institute CENTER FOR PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY (FTMC) Konkursui Carbon-14 Release from Irradiated AGR Graphite (Anglijoje), 2019-11-11, Nr. St-4(1.281).	–
12.2.	Priemonė – didinti personalo kompetenciją bei gerinti įmonės matomumą eksploatavimo nutraukimo srityje						
	<i>Priemonės įvykdymo rodiklis – pristatymų/pranešimų, pateiktų dalyvaujant TATENA ir kitų organizacijų rengiamose konferencijose ar seminaruose, ir parengtų ataskaitų skaičius, ne mažiau nei</i>	IV ketv.	5 pristatymai/ pranešimai ir parengtos ataskaitos	8 pristatymai/ pranešimai ir parengtos ataskaitos <i>Įvykdyta</i>	120 %	Įvykdytų tarnybinės komandiruotės užduočių ataskaitos: 2019-04-10 Nr. At-1450(15.28.6); 2019-04-17 Nr. At-1526(17.14); 2019-05-16 Nr. At-1873(2.62); 2019-07-01 Nr. At-2295(2.62); 2019-07-01 Nr. At-2296(2.62); 2019-07-03 Nr. At-2374(17.14); 2019-10-18 Nr. At-3748(15.28.6); 2020-01-07 Nr. At-133(2.22).	<i>Pastaba. RENGINIAI:</i> 1. Tarptautinis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo techninio komiteto pasitarimas; 2. TATENA Technical Meeting on Practices and Challenges with the Management of Bituminized Radioactive Waste; 3. TATENA techninis susitikimas „Disposal Options for Smaller Radioactive Waste Inventories“; 4. Regional Workshop on Concepts and Designs for Very low Level Waste (VLLW), Low Level Waste (LLW) and Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS) Storage

Eil. Nr.	Strateginė kryptis / Tikslas / Uždavinys / Priemonė/ Rodiklis	Įvykdymo terminas	Įvykdymo vertinimo rodiklio reikšmė	Faktinė rodiklio reikšmė	Ketvirčio plano įvykdymas (%)	Dokumento, patvirtinančio rodiklio vykdymą, pavadinimas, registravimo data ir numeris	Rodiklio neįvykdymo priežastys
							Facilities; 5. TATENA techninis susitikimas „Safety of Disposal of Disused Radioactive Sources in Near Surface and Geological Disposal Facilities“; 6. Regional Workshop on Improvement of Operational Procedures of Radioactive Waste Treatment Centers; 7. Consultancy Meeting on the International Project on Irradiated GRAPA; 8. Techninis susitikimas "Using Social Media for Public Communication and Stakeholder Involvement for Nuclear Programmes".

Rodiklių skaičiavimo metodai pateikti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės veiklos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. I-34 (toliau – Strategija).

Rodiklių reikšmės, išskyrus CPI ir SPI rodiklius, pateiktos kaupiamuoju būdu.

Už išmontavimo projektinės dokumentacijos skyrių parengimą atsiskaito projektų vadovai rengdami mėnesio ataskaitas, kurias tvirtina aukštesnis vadovas.

Skaičiuojant CPI ir SPI rodiklius planinės darbų ir kainų reikšmės imamos iš IAE eksploatavimo nutraukimo grafiko (Megaprojektas), faktinės – pagal projektų vadovų pateiktus duomenis.

Projektų vykdymo rodiklių terminai nurodyti IAE eksploatavimo nutraukimo grafiko (Megaprojekto) 2018 m. rugsėjo mėn. duomenimis.

Tikslai (T) ir rodikliai (R) sutampa su Strategijoje nurodytais tikslais ir rodikliais.

T7 tikslo rodiklių skaičiavimo formulės:

$$[(R13) \text{ įmonės rizikingumo lygis}] = \frac{\text{Rizikų vertė be infliacijos}}{\text{likęs nepanaudotas megaprojekto biudžetas be infliacijos}} [\text{rizikų vertė be infliacijos}] / [\text{likęs nepanaudotas megaprojekto biudžetas be infliacijos}], \%$$

$$[\text{Bendrasis rizikos skvarbos rodiklis}] = [\text{likutinė projektų, turinčių rizikų registras, vertė}] / [\text{likutinė Megaprojekto vertė}], \%$$

$$[\text{Kiekybinio vertinimo skvarbos rodiklis}] = [\text{likutinė projektų, turinčių kiekybinį rizikos vertinimą, vertė}] / [\text{likutinė Megaprojekto vertė}], \%$$

Plane vartojamos santrumpos:

0 klasės atliekos – nekontroliuojamos atliekos

A klasės atliekos – trumpaamžės labai mažo aktyvumo atliekos

B klasės atliekos – trumpaamžės mažo aktyvumo atliekos

C klasės atliekos – trumpaamžės vidutinio aktyvumo atliekos

D klasės atliekos – ilgaamžės mažo aktyvumo atliekos

E klasės atliekos – ilgaamžės vidutinio aktyvumo atliekos

AM – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

AS – Apskaitos skyrius

AS ir KVS – Audito, saugos ir kokybės valdymo skyrius

AS ir KVS ARP – Audito, saugos ir kokybės valdymo skyriaus audito ir rizikų poskyris

BEO – branduolinės energetikos objektas

CPI – biudžeto panaudojimo efektyvumo rodiklis (atliktų darbų planinės ir faktinės kainų santykis)

CPLI – kritinio kelio rezervo indeksas

CPVA – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

DS ir SS – Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius

EM – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

FSOS – Fizinės saugos organizavimo skyrius

FVS – Finansų valdymo skyrius

GENP – Galutinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planas

IM – labai mažo aktyvumo atliekų išėmimo modulis

IP – Ignalinos programa

IPPV – Išmontavimo projektų programos vadovas

KM – krovimo mašina

KR ir AD – Korporatyvinių reikalų ir administravimo departamentas

MDP – Metinė darbo programa

MENV – Metinė eksploatavimo nutraukimo veikla

Pastatai 101/1,2 – 1 ir 2 energetiniai blokai

Pastatas 02 – mechaninės šaltkalvių dirbtuvės

Pastatas 03 – „šiltasis“ sandėlis

Pastatas 117/1 – reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos (RAAS) balionų pastatas (1-asis blokas, kontroliuojamoji zona)

Pastatas 129 – administracinis korpusas

Pastatas 130/2 – sujungtas remonto korpusas, „purvinoji“ dalis

Pastatas 150 – skystųjų radioaktyvių atliekų tvarkymo kompleksas

Pastatas 31 G – administracinis korpusas

Pastatas 77 – dirbtuvių ir sandėlių patalpų pastatas

PAVA – poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

PBK ir RA – panaudotas branduolinis kuras ir radioaktyviosios atliekos

PPS – Projektų paramos skyrius

PS – Personalo skyrius

PSS – Pirkimų ir sutarčių skyrius

PVT – Projektų valdymo tarnyba

RATT – Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnyba

RSC – Biudžetinė įstaiga Radiacinės saugos centras

RSS – Radiacinės saugos skyrius

RST – Radiacinės saugos tarnyba

SAA – saugos analizės ataskaita

SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

SPI – laiko panaudojimo efektyvumo rodiklis (atliktų darbų planinių kainų ir planuotų darbų planinių kainų santykis)

TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentūra
TP – techninis/technologinis projektas
TPT – Technologinių procesų tarnyba
TSG (*angl.: Technical Support Group*) – Techninės paramos grupė
TVP – Tarpinstitucinis veiklos planas
VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
VĮ IAE – Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
VP ir FD – Veiklos planavimo ir finansų departamentas
VPS – Veiklos planavimo skyrius

Generalinis direktorius